



1.1.10.2019 bylo protokolárně předáno staveniště zhotoviteli viz.sam.zápis

Výtlačk výtlačk T 04/2021 přípojky
ČOV- příprava na komplexní zkoušky, dokončování terénních úprav

Ostatní dokončovací práce-stoky(E1,E1-1,E2 a přípojky vč.Riviéry) priorita,posléze opravy místních komunikací dle schváleného plánu oprav investorem
V 05-06/2021 budou probíhat opravy dle odsouhlaseného plánu vč.víceprací ve Zbečně
V 06 a 07/2021 předpoklad zahájení přebírky díla a příprava na kolaudaci a zpuštění zkušebního provozu

Fakturace

10/20192.742 105,44 bez DPH uznatelné.....neuznatelné.....0

11/2019..... 8.505 030,54

12/2019..... 2.672 425,45

01/2020.....5.472 142,83

02/2020..... 6.074 069,50

03/2020..... 4.999 850,69

04/2020..... 4.419 380,73

05/20203.267 984,54

06/2020.....3 047 800,03

07/2020.....2.551 770,24

08/2020..... 2.958 512,75

09/2020.....6.898 623,84

10/2020.....4.669 508,07

11/2020.....8.846 760,42

12/2020.....3.175 480,89

01/2021..... . 2.317 768,08

02/2021.....1.297 860,25

03/2021..... .2.816 155,52

1.	Celkový náklad z rozpočtu:	89 545 687,37		
		do začátku fakt. období	fakturované období	do konce fakt. období
2.	Stavební práce CÚ nabídka	73 441 181,65	2 816 155,52	76 257 337,17
3.	DPH snížená	0,00	15.00 % 0,00	0,00
4.	DPH základní	15 422 648,15	21.00 % 591 392,66	16 014 040,81
5.	Celkem (2+3+4)	88 863 829,80	3 407 548,18	92 271 377,98

15.koordinace s VKM a SVAS ,předáno staveniště ,práce budou pro VKM provádět VPK Suchý

42.úprava ČS5-AD vysvětlil a ukázal jednoduchou úpravu,vložení tzv.norné stěny z 2 ks U profilů AK a fošen z tvrdého dřeva ,TDI požaduje výšku stěny 50cm norná stěna změna .odsouhlasen návrh technologů norná stěna z AK a schválena úprava nátoků na ČS – prodloužení nátoků až pod pracovní plošiny

44.úklidy staveniště,přebytečný mat.pro kanalizaci,oplocení,odvést po skončení směny na ZS

56.TDI povoluje provést protlaky pod Berouňkou,předpoklad potíží s tvrdostí zemin.podvrt nebyl dokončen z důvodu pravděpodobných geologických poruch-nutno provést :Jiný pokus na jiném místě,nebo zvolit technologii vrtání,bude rozhodnuto po konzultaci s AD,jinou firmou apod.zhotovitel provedl druhý pokus z druhé stran směrem na již provedenou část,AD a TDI dle vyjádření POV se může jít od -120cm ode dna řeky-negativní výsledek:zhotovitel připravuje alternativu „skalního vrtání“ pro vrt pod řekou dokončeno-pozvání prac.Povodí VI. ke kontrole včetně odsouhlasení postupu pro provedení výtoku z ČOV dne 22.4.2021 sraz ve 14hod.před OU-prohlídka bez závad ,po dokončení výtoku z ČOV bude vyhotoven protokol o předání s POV

67.zhotovitel dle proměření upozorňuje na větší šíře komunikace KSUS po společném setkání obou zástupců a TDI,obě strany souhlasí s navrženým řešením,který není v rozporu zadání a nebude bránit koloudaci stavby.závěry byly předány zhotoviteli a tím se konkretizovalo i zadání oprav silnic KSUS.pozvání prac.KSUS ke konzultaci o provedení zkoušek viz.výňatek z emailu :zasílám požadavek pro provedení homogenizace v obci Zbečno a Sýkořice je nutné doložení zatřídění PAU (polycyklických aromatických uhlovodíků) dle vyhl. 130/2019 Sb., toto zatřídění by mělo být již stavbou provedeno, prosíme o předložení těchto protokolů.a stanovení rozsahu oprav v Sýkořici schůzka dohodnuta na 20.4.2021 v 8 hod.na OU Sýkořice-**schůzka proběhla vzorky byly předány do laboratoře**
70.Investor souhlasí s úpravou terénu na částečně pojízdný pruh v areálu ČOV pro možné osazení kontejneru u hřbitovní zdi a tím i rekonstrukci stávající vodoměrné šachty pro hřbitov-v 10.týdnu společná prohlídka stavby s upřesněním požadavků-popsány požadavky na vícepráce a méněpráceschůzka **proběhla se souhlasným stanoviskem provedených prací,společně se stavbou investor zajišťuje ohomusování a sadbu vegetace**
75.dohodnut nákup potrubí pro tlakové přípojky,nakoupí nyní cca 100bm a předá p.Frolíkovi tel.606 876 425,který bude osazovat a připravovat DČS pro dodavatele DČS,zhotovitel končí na hranici pozemku a v koordinaci s výše jmenovaným bude protahovat potrubí zhotovitel,nebo obráceně pod plotem s rezervou bez nutného dalšího propojování
77.připojení **NN K ČS 1-6 na p.Šnobla 606816218**
TDI potvrzuje umístění připojovacích bodů dle prohlídky s p.Vlasákem a určení míst p.Šnoblem přípojka na ČS1 bude v realizaci ,co nejdříve zaměřena pro potřeby změny stavby p.d.-viz.úkoly -schůzka nad kontrolou přípojek výtoku T bude **25.1.2021 na OU Zbečno v 10hod.Schůzka a 82.předán návrh více a méněprací ke kontrole a doplnění TDI –odsouhlaseny dne 30.3.2021**
84.dohodnuto s AD-zkrácení stoky E1 cca 23m

-přípojky č.p.69 a 93 po dohodě prodloužit o cca1m mimo hl.kanalizaci

85.TDI předal investorovi výpočet ideálních oprav místních komunikací oproti plánované opravě v PD-proběhla schůzka s dod.(sub.dod.)oprav komunikací a do 26.3.2021 navrhne a vč.odhadu ceny opravy pro místní komunikace,do 31.3.investor a TDI rozhodnou o opravách místních komunikací v části Zbečno-investor rozhodl opravy místních komunikací dle odsouhlaseného návrhu ,plochy ,které budou nad rámec rozpočtu,obec uhradí formou víceprací zhotoviteli

			prohlídka		
			šířka	délka	plocha
SUS	stoka A				
SUS + Zbečno	stoka A1	asfalt	3,5	65	228

	stoka A1 - Klíčava		6	70	420
Zbečno	stoka A1-1	asfalt	3	32	96
Zbečno	stoka A2	asfalt	3	240	720
Zbečno	stoka A3	asfalt	2,5-3,0	300	850
Zbečno.náves	stoka B+V4	asfalt			2260
SUS +Újezd	stoka C	asfalt			
Újezd	stoka C1		3,2	124	397
Újezd	stoka C2				
Újezd	stoka C2.1				
Újezd	stoka C3+V2				
Újezd	stoka C3-1		3,2	240	768
Újezd	stoka C3-2				
Újezd	stoka C3-3				
Újezd	stoka C4				
Zbečno	stoka D	asfalt	3	172	516
Zbečno	stoka D1	asfalt	3	335	1005
Zbečno	stoka D1-1	asfalt	3	167	501
Zbečno	stoka D2+V3	šterk	3,2	86	275
Zbečno	stoka D3	šterk	3,2	62	198
SUS	stoka E				0
Zbečno	stoka E1	asfalt	3	100	300
Zbečno	stoka E1-1	šterk	3	50	150
Zbečno	stoka E2	asfalt	2,9	65	189
Zbečno	výtlač T	asfalt	3(2,5)	600	1800
Zbečno	výtlač 5	šterk	3,5	44	154
					10826

Požadavek starosty-posoudit možnost provedení stoky A3-Rafanda až nahoru na točnu(důvod jízda fekálního vozu)

86.domluvena schůzka s zástupci služeb v provozování VKM ,technologem,TDI a investorem na 26.4.2021 v 10hod. na ČOV-proběhla schůzka s prohlídkou činnosti a účinnosti ČOV-závěr: bez dalších nároků na úpravu,ke komunikaci(zařízení Fidler) s ČS v Sýkořicích byl předán kontakt na zhotovitele

87.zhotovitel provede před úpravy komunikace (od býv.hospody U Tatíčků až k č.p.19 cca 50bm

88.problematické pozemky na trase D parc.č.st.74 a parc.č.147-vyřešeno-viz.email Reaguji na mail psaný den 23.3. panu B... ohledně vytyčování kanalizace v obci Zbečno. Jedná se o problematické místo par.č. st. 74 a par. č. 147. Obec souhlasí se zhotovením GP pro zpřesnění dané oblasti i s cenou, navrženou za zhotovení tohoto zpřesnění.

89.předány revizní zprávy ČS stanic 1-6 k přihlášení k odběre el.

90.přípojná místa na výtlaču T-zadní část.čp.105 ano,čp.104 se rozhodne na základě zjištěných geologických poměrů(TDI přítomen u schůzky maj.čp.104,kde bylo vysvětlena možná komplikace ,se závěrem-pokud to geologické podmínky dovolí ,bude protažena přípojka až k č.p.104(celý tento zadní trakt se bude dle podmínek budovat, tak,aby byl funkční a odpovídal standartům s výjimkou,nebude možno připojit vodovod,ten musí jít v samostatném výkopu(povolení a provedení schvaluje VKM Kladno)

Úkoly z KD č. 4:

1. udržování čistoty na mezideponii v Újezdě nad Zbečnem a ve Zbečně, pravidelné čištění komunikace kolem ZS a minimalizování stání na komunikaci z důvodu pojiždění po travnaté ploše kolem komunikace

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: stálý

Úkoly z KD č. 35

1. očistit fasádu u hospody U Mostu

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: 31.3.2021, po skončení prací

Úkoly z KD č. 36

1. připravit ZL a dodatek na dohodnuté vícenáklady (vrt pod řekou a úpravy ČOV)

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: 14.4.2021 **trvá dodatek**

2. koordinace místních komunikací dle předaného rozsahu

Zodpovídá: zhotovitel, TDI, investor

Termín: 14.4.2021 **trvá**

Úkoly z KD č. 37

1. kontaktovat Měu Rakovník a připravit jednání viz příloha emailu, revize pozemků ze stavebního povolení a nynější situace, ač je stavba provedena dle stav. povolení a PD, v situacích v příloze se to takto netváří

Zodpovídá: TDI, AD, investor, spol. zhotovitel

termín: 10.5.2021

Úkoly z KD č. 38

1. podat žádosti o připojení ČS1-6 na osazení elektroměrů viz. bod. 89

Zodpovídá: investor

Termín: 18.-19. týden

8. KD-Vodovod Újezd nad Zbečnem-zhotovení přivaděče

Stavební povolení bylo vydáno 24.8.2020

Předání staveniště firmě VPK SUCHÝ proběhlo 1.9.2020 viz. zápis v SD

Postup-září, říjen: proveden řád 1 s přípravou přípojek po trase v SUS a místní komunikaci

Račické-pokračování

Dokončování koncových bodů přivaděče.

HMG podvrh pod Berouňkou-proveden

Objednal byl vyzván k převzetí díla v předstihu ve SD, TDI provedl prohlídku a vyzval zhotovitele k přípravě dokumentace k předání-kolaudaci stavby.

TDI konstatuje, že práce k dnešnímu dni jsou provedeny dle PD a dodatku ke smlouvě bez zjevných závad a nedodělků.

Fakturace: rozpočet 4.370 000 bez DPH + dod. 1 070 743 Kč

09/2020 2 546 605,67

10/2020 186 358,00

12/2020 204 396,51

1. podepsán dodatek č. + k posunu termínu dokončení (důvod protlak pod Berouňkou a pozdější zahájení z důvodu nabytí práv.moci stav.povolení.

3. předávání stavby k 30.4.2021 zahájení

4. **přípojky budované a připravené vně komunikace nelze zatím připojovat k nemovitostem**

Úkoly z KD č.5

2.připravit stavbu na předání

Zodpovídá:zhotovitel

termín:30.4.2021

2.připravit dle seznamu dokladovou část viz.dole

Soupis dokladů

k přejímacímu protokolu stavby

Stavba : Vodovod Újezd nad Zbečnem – zhotovení přivaděče

Objekt: Vodovod

Místo stavby : Zbečno, Újezd nad Zbečnem

Doklady pro předání stavby:pro investora ve 3x vyhotovení

1. Předávací protokol mezi investorem a zhotovitelem
2. Souhlas s kolaudací KHS
3. Souhlas s kolaudací KSÚS
4. Souhlas s kolaudací HZS
5. Souhlas s kolaudací dotčených orgánů
6. Geodetické zaměření skutečného stavu – samostatná složka - příloha č.1
7. Dokumentace skutečného provedení – samostatná složka - příloha č.2
8. Vzorky vody
9. Revize hydrantů
10. Tlaková zkouška vodovodu
11. Prohlášení zhotovitele o souladu s PD
12. Proplach a desinfekce potrubí
13. Prohlášení o pročištění potrubí
14. Prohlášení zhotovitele o křížení inženýrských sítí
15. Osvědčení o funkčnosti signalizačního vodiče
16. Prohlášení o shodě na použitý materiál
17. Prohlášení o likvidaci odpadů ze stavby
18. Evidence odpadů
19. Prohlášení zhotovitele o splnění požadavku použitých materiálů pro styk s pitnou vodou
20. Potvrzení o provedení archeologického výzkumu
21. Výluhové zkoušky
22. Fotodokumentace
23. Prohlášení o shodě na materiál – atesty
24. Listy stavebních deníků - kopie

Zodpovídá:zhotovitel

Termín:30.4.2021,domluveno

postupně,jakbudou přicházet od správců vyjádření

Investor oznamuje,že vodovodní řád vÚjezdě nad Zbečnem – byla podána žádost k vyhlášenému dot programu z MZE ,pokud bude kladně vyřízena je předpoklad zahájení léto 2021

Příští KD č. 39 a se bude 12.5.2021 na ZS zhotovitele pod OU Zbečno od 9 hodin.

Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD

Zapsal: Josef Doksanský 29.4.2021