



## Kontrolní den č. 4

<b>Stavba</b>	Újezd nad Zbečnem ,veřejný vodovod			<b>reg.číslo</b>
<b>Datum</b>	10.11.2021			
<b>Předmět jednání</b>	Kontrola a postup prací, řešení problémů, změny stavby			
<b>Podklady</b>	Zápis z KD, stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady			
	Ing.J.Těhan	Starosta	<a href="mailto:obeczbecno@iol.cz">obeczbecno@iol.cz</a>	724189474
	Mgr.R.Embertová	Místostarosta		721460497
	M.Fiala	Projekt.		
	J.Jaroš	Administrátor		
	J. Doksanský	Aterescz-TDS		
	Ing.J.Vaňásek	Aterescz-TDS		
	Z.Moucha	AteresCZ-koobozp		
	M.Elmerich	AteresCZ-koobozp		
	L.Suchý ml.	VPKSuchy s.r.o.		
	J.Bauer-hl.stavbyved.	VPKSuchy s.r.o.		
	T..Vlasák	VPK Suchý		

1. 4.10.2021 bylo protokolárně předáno staveniště zhotoviteli viz.sam.zápis

2.AD + TDI odsouhlasil použití stav,mat.a schválil nákup (potrubí a potrubní systémy,)

3.investor podepsal smluvní vztah s arch.dohledem nad stavbou spojení:trvá z kanalizace

**Muzeum TGM Rakovník Mgr.K. B.**

4.dnešním dnem investor předává místní komunikace pro účely stavby,zhotovitel je povinen včas

(7dní před zahájením oznámit investorovi úsek pro výkopové práce),investor zajistí branou

SMSnebo jiným způsobem informovanost občanů v dotčeném úseku,zhotovitel zajistí DZ a označí  
možnou obj.trasu

5.odsouhlasen projekt s datem 2020

6.odsouhlasen styl přípojkové karty,každou přípojnou odbočku na svém pozemku,odbočka +  
vod.šachta je potřeba vytyčit sítě,elektro,vodu,apod.

7.odouhlasen subdodavatel mikrotunelaří DUNDR

8.povolena mezideponie výkopku firmě VPK na pozemku u koní směr Račice

9.dohodnut nákup –přednostní x kusů pojízdných a x kusů nepojízdných

10.upozornění pro občany ,firma provádí ,dodává a osazuje vodoměrnou šachtu cca 2m za hranici  
pozemku(plotem)vč.propoje z hlavního řádu, od vodoměrné šachty do objektu si provádí již majitel

11.dohodnuto množství šachet dle rozpočtu HUTIRA s roztečí pro vodoměr 190mm

12.předány PD přípojek ,některé nemají vod.šachtu ,ale vodoměr v objektu,zde zhotovitel provádí  
zatažení přípojky za plot cca 2m bez mtž šachty

## **Postup prací**

Provedeny řád „2.6 část a 1 a část 2.1.“

Vytyčení a nákup mat., příprava na výkopové práce-trvá

**zahájen prací na hlavním řádu (většina bezvýkopovou metodou) konec přivaděče na staré Račické směr k novostavbám přes pastvy řád 2 a 2.1.**

**HMG: nadále uličku odč.p. 81 řád. 2,2 a ulici ke školce od lípy řád. 2.3**

**Fakturace** 10.2021  
11.2021

708 374,13 Kč bez DPH uznatelné

Úkoly z KD č. 3:

1. dopracovat přípojky na řádech 2.4,2 zadní část, řád. 2.1. včetně objednaných dodatečného rozšíření např. kolem zájmového území nových stav. pozemků, prodloužení řádu 2.7 kolem č.p102 spodem... (alespoň vytyčení, situaci a náznak přípojek)

Zodpovídá: AD,

Termín: 30.11.2021

## **KOBOZP**

Pracoviště obsazeno .

Práce probíhají bez porušení BOZP.

**Příští KD č. 5 se bude konat na obecním úřadě Zbečno 24.11.2021 od 9 hodin.**

**Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD**

Zapsal: Josef Doksanský 12.11.2021