

-pokládka kanalizace v úseku od Račické křiž.s místní na Újezd od šachty od Š16-Š28 stoka C v délce cca600m
Kompletní HMG s roky 2020 a 21 bude vytvořen v závislosti na povolení SUS vstup do komunikací.

Fakturace

Dohodnut způsob dvou faktur a to: 1. uznatelné náklady (položky pod dotací)
2. neuznatelné náklady

Na každé faktuře vyznačit reg. číslo EIS CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007246 platí pro všechny (zhotovitel TDI,AD a admin)

Úkoly z KD č. 0:

4. zajištění velkoformátové propagační desky dle sml. o dílo .
Zodpovídá: zhotovitel + admin. Termín: do 30.10.2019
5. určit prostor pro propagační desku cca 5x3m
Zodpovídá: investor Termín: 15.10.2019

Úkoly z KD č. 1:

1. připravit plán KZP vč. všech bodů dle sml. o dílo odst. před zahájením prací
Zodpovídá: zhotovitel Termín: 20.10.2019
2. Rozdělení uznatelných a neuznatelných nákladů dle potřeby fakturace
Zodpovídá: admin+ spol. zhotovitel Termín: 30.10.2019
3. odhad fakturace za 10,11,12/2019
Zodpovídá: zhotovitel Termín: 16.10.2019
4. dodat zbývající dokumenty pro složku BOZP
Zodpovídá: zhotovitel Termín: 16.10.2019
5. postupné seznámení s plánem BOZP
Zodpovídá: zhotovitel + KOOBOZP Termín: stálý

**Příští KD č. 2 se bude konat na obecním úřadě Zbečno 16.10.2019 od 9 hodin.
Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD**

Zapsal: Josef Doksanský 4.10.2019