



## Kontrolní den č. 6

Stavba	Zbečno a Újezd nad Zbečnem kanalizace aČOV reg.číslo EIS CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007246			
Datum	11.12.2019			
Předmět jednání	Kontrola a postup prací, řešení problémů, změny stavby			
Podklady	Zápisy z KD, stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady			
	Ing.J.Těhan	Starosta	<a href="mailto:starosta@obeczbecno.cz">starosta@obeczbecno.cz</a>	724189474
	Mgr.R.Embertová	Místostarosta		721460497
	M.Daňková	SFŽP		
	Ing.J.Krettek	Svas		
	M.Hrma	Svas		
	M.Fiala	Projekt.		
	J.Jaroš	Administrátor		
	J. Doksanský	Aterescz-TDS		2
	Ing.J.Vaňásek	Aterescz-TDS		
	Z.Moucha	AteresCZ-koobozp		
	M.Elmerich	AteresCZ-koobozp		
	L.Suchý ml.	VPKSuchy s.r.o.		
	Ing.Michal Beňák	VPKSuchy s.r.o.		
	J.Bauer-hl.stavbyved.	VPKSuchy s.r.o.		
	Ing.Satranský-stav,ČOV	VPKSuchy s.r.o.		
	Michal Pelikán-stav.KAN	VPK Suchy s.r.o.		
	Ing.Tomaš Melichar	VPKSuchy s.r.o.		

1.1.10.2019 bylo protokolárně předáno staveniště zhotoviteli viz.sam.zápis

2.Hlášení OIP stř.kraje bylo splněno dne 18.9.2019

3.AD + TDI odsouhlasil použití stav,mat.a schválil nákup (potrubí a potrubní systémy,bet.program)

4.investor podepsal smluvní vztah s arch.dohledem nad stavbou spojení:

Muzeum TGM Rakovník Mgr.Kateřina Blažková

9.čerpání kalů v ČOV zajistí zhotovitel na náklady OU,ještě bude náklad na dočištění dna sacím zařízením od firmy Dekonta

10.zhotovitel informoval o průběhu jednání s lomem KZ,kde nepotvrzují možnost nákupu na celou stavbu cca do 20 000t.,nákup a dovoz z jiných lokalit by ovlivňoval cenu stavby-**nákupy zatím řešeny ,předcením fr.63**

TDI upozorňuje ,že v trase C se nachází VO,viditelně na sloupech,ale někde přechází přes komunikaci

**11.nahlášena nová stoka,nebude součástí této dotační akce a jedná se o odbočení do ukliďovací šachty z Š41,odtud povede do budoucna výtlakové potrubí pro připojení této lokality**

- 12.zhotovitel a TDI poslal fotodokumentaci AD fekální jímky ,AD potvrdil kapacitu a navrhl ponechání spodní části s úpravou konečného **zakrytí.viz.úkoly**
- 13.provedeny výluhové zkoušky a zátěžové pro komunikaci
- 14.telefonická rozprava s odpov.prac.lomu 602/312857 –bylo potvrzeno,že zatím požadovaná frakce 0-63v objemu 1000t je připravena k expedici
- 15.koordinace a problematika s kolizí výtlaku V3 vodovodu byla diskutována,jedná se o práce v roce 2020 viz.meailová zpráva: Po vytyčení všech stávajících sítí proběhne naší projekční kanceláří koordinace , tak aby šla stavba postavit. Pokud to bude nutné dojde k přeložení vodovodu v rámci stavby kanalizace. S pozdravem Marek Fiala
- 16.projednána úprava přípojek pro objekt parc.č.280/332 a 336,TDI navrhuje provést sdruženou přípojku do stoky C4 –viz.úkoly**
- 17.Tdi předal k posouzení materiály na sanaci stěn ČOV od Bauchemie
- 18.dnešního dne byla převzata výztuž na ČOV ,možno pokračovat
- 19.opraven propustek dešťového přechodu silnice v trase C**
- 20.přípojku k č.p.110 na Újezdě možno vyměřit dle skut.provedení v soukromé části**
- 21.TDI projedná nesoulad dokumentace s rozpočtovou částí oceli na ČOV**

### Postup prací

Čov-,betonové konstrukce 1.část,úprava trhlin,příprava na sanaci  
 Újezd n/Z-výkopové práce a pokládka kanalizaceStoka C k šachtě 32,C-890bm,C4-210bm+dokončení přípojek a došterkování do pův.tvaru

### HMG2019

- 1.ČOV-betonáž nádrží,spodní stavby a práce s tím související,práce probíhají na 2.části
- 2.pokládka kan.-Újezd n/Z od Š16-Š45 stoka C vč.veř,přípojek cca1 000m,
- 3.do15.11.2019 druhá četa na kanalizaci,TDI souhlasí s nástupem a provádění stoky C4 v Újezdě
- 4.od 13.12.přechod prací na C3

### Počátek 2020

**Újezd nad Zbečnem stoka,C3-1+ V2,C3,C1 a ve Zbečně nám.B**

Kompletní HMG s roky 2020 a 21 bude vytvořen v závislosti na povolení SUS vstup do komunikací-**TRVÁ**

### Fakturace

Dohodnut způsob dvou faktur a to:1. uznatelné náklady(položky pod dotací)  
 2.neuznatelné náklady

10/2019 .....2.742 105,44 bez DPH uznatelné.....neuznatelné.....0

11/2019..... 8.505 030,54

12/2019.....

### Úkoly z KD č. 4:

1.udržování čistoty na mezideponii v Újezdě nad Zbečnem,pravidelné čištění komunikace kolem ZS a minimalizování stání na komunikaci z důvodu pojiždění po travnaté ploše kolem komunikace

Zodpovídá:zhotovitel

Termín:stálý-plní

2.zhotovitel s TDI ze znalosti prostředí navrhne pro odsouhlasení AD úpravu vrchu fekální jímky

Zodpovídá:zhotovitel+ TDI+AD

Termín:27.11.2019 trvá

### Úkoly z KD č. 5:

1.provedení úpravy trasy přípojek parc.č.280/332,336 ,vč.skut.zaměření

Zodpovídá: AD +zhotovitel

Termín:3.12.2019-

trvá,odsouhlasen TDI směr a mat.do pokládky a nutno ověřit výšky výtoků z nemovitostí

**Úkoly z KD č. 6:**

1. projednání postupů s technologem ČOV postup, předpoklad počasí zdění v 01/2020, pozvat na příští KD

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: 8.1.2020

2. provést kontrolní zář. testy na zhutněných výkopech - předat TDI

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: 20.1.2020

3. projednat nesoulad dle bodu 21

Zodpovídá: AD+TDI

Termín: 20.1.2020

**Příští KD č. 7 se bude konat na ZS zhotovitel pod OU Zbečno 8.1.2020 od 9 hodin.  
Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD**

Zapsal: Josef Doksanský 12.11.2019