



Kontrolní den č. 43

Stavba	Zbečno a Újezd nad Zbečnem kanalizace a ČOV reg. číslo EIS CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007246
Datum	21.7.2021
Předmět jednání	Kontrola a postup prací, řešení problémů, změny stavby
Podklady	Zápisy z KD, stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady
	Ing. J. Těhan
	Mgr. R. Embertová
	M. Daňková
	Bc. Pavel Ježatko
	Ing. L. Havránek
	Ing. J. Kretek
	M. Hřma
	M. Holubovský
	T. Karel
	M. Fiala
	J. Jaroš
	J. Doksanský
	Ing. J. Vaňásek
	Z. Moucha
	M. Elmerich
	L. Suchý ml.
	Ing. Jirásek
	J. Bauer- hl. stavbyved.
	A. Beran
	Ing. Satranský - stav. ČOV
	Ing. Zeman
	Ing. Tomáš Melichar
	Ing. M. Šmékalošová
	Ing. Z. Macák
	J. Dražanová
	Ing. K. Bauerová

1.1.10.2019 bylo protokolárně předáno staveniště zhotoviteli viz. sam. zápis

Postup prací
Odstraňování vad a nedodělků

ČOV- příprava komplexních zkoušek-předpoklad v 08

Výzva k převzetí stavby -zahájení předávacího řízení dne 7.7.2021

HMG –aktualizován HMG –plní

Zahájení předávacího řízení 07/2021-následně hned kolaudace a spuštění ČOV do zkušebního provozu

Fakturace

10/2019	2.742 105,44 bez DPH uznatelné.....neuznatelné.....0
11/2019.....	8.505 030,54
12/2019.....	2.672 425,45
01/2020.....	5.472 142,83
02/2020.....	6.074 069,50
03/2020.....	4.999 850,69
04/2020.....	4.419 300,73
05/2020	3.267 904,54
06/2020.....	3 047 800,03
07/2020.....	2.351 770,24
08/2020.....	2.958 512,75
09/2020.....	3.398 623,84
10/2020.....	4.009 510,07
11/2020.....	8.346 700,42
12/2020.....	3.175 430,89
01/2021.....	2.017 700,08
02/2021.....	1.207 600,20
03/2021.....	2.816 175,52
04/2021.....	4.115 033,11
05/2021.....	2.177 527,02
06/2021.....	3.431 007,45

1	Celkový náhled z rozpočtu:				89 545 687,37
		do začátku	fakturované		do konce
		fakt. období	období		fakt. období
2	Stavební práce CÚ nabídka	82 849 922,90		3 491 987,45	86 341 910,35
3	DPH snížená	0,00	15.0 0	% 0,00	0,00
4	DPH základní	17 398 433,82	21.0 0	% 733 317,36	18 131 801,18

5	Celkem (2+3+4)	100 248	4 225	104 473
.		406,72	304,81	711,53
6	Zádržné		0,00	
.				
7	Pozastávka		0,00	
.				
8	K úhradě (5-6-7)		3 491	
.			987,45	

15.koordinace s VKM a SVAS ,předáno staveniště ,práce budou pro VKM provádět VPK Suchý

93.investor podepsal smlouvu na obsluhu ČOV-bude zhotovitelem zaškoleni

94.firma AteresCZ(TDI) byla vyzvána starostou ke kontrole domovních přípojek jednotlivých nemovitostí a požaduje písemné potvrzení o správnosti napojení kanalizačních přípojky.

Ukoly z KD č.42

1.příprava dokumentace k předání stavby

Zodpovídá:zhotovitel

Termín:31.7.2021

2.dořešit a znemožnit vstup do šachet na ČOV(plast.poklopy)

Zodpovídá:zhotovitel

Termín:31.7.2021

9.KD-Vodovod Újezd nad Zbečnem-zhotovení přivaděče

Stavební povolení bylo vydáno 24.8.2020

TDI konstatuje ,že práce k dnešnímu dni jsou provedeny dle PD a dodatku ke smlouvě bez zjevných závad a nedodělků.-stavba předána

Investor oznamuje,že vodovodní řád vÚjezdě nad Zbečnem – byla podána žádost k vyhlášení dot.programu z MŽE ,pokud bude kladně vyřízena je předpoklad zahájení léto 2021

Zapsal: Josef Doksansky23.7.2021