



Kontrolní den č. 31

Stavba	Zbečno a Újezd nad Zbečnem kanalizace aČOV reg.číslo EIS CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007246
Datum	9.12.2020
Předmět jednání	Kontrola a postup prací, řešení problémů, změny stavby
Podklady	Zápisy z KD, stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady

Ing. J. Těhan
Mgr. R. Emberto
M. Daňková
Bc. Pavel Ježal
Ing. L. Havránek
Ing. J. Kretek
M. Hřma
M. Holubovský
T. Káreš
M. Fiala
J. Jaroš
J. Doksanský
Ing. J. Vaňásek
Z. Moucha
M. Elmerich
L. Suchý ml.
Ing. Jirásek
J. Bauer-hl. stav
A. Beran
Ing. Satranský
Ing. Zeman
Ing. Tomáš Me
Ing. M. Smékal
Ing. Z. Macák
J. Dražanová
Ing. K. Bauerov

1.1.10.2019 bylo proto

Postup prací

ČOV- terénní úpravy pro usazení kanalizačního

Stoka **E-přípojky**

A3-Rafanda do 21.12.2020

stoka **D**- směr k ČS3-dokončení 15.12.2020

D3-do 21.12.2020

ČS stanice –probíhá montáž technologie

Aod hřbitova-ke křižovatce do 21.12.2020

postupné odvážení mezideponie v Újezdě

podvrt pod Berounekou-negativní,zastižen skalní masiv totožný s lomem,nutno použít jinou technol.-
na kd č.31 odsouhlaseno navýšení pro podvrt skalní technologií po odečtení
neprovedených prací je cena 1.979 034kč bez DPH,bude součástí ZL

HMG –aktualizován HMG –plní,bude aktualizován k 20.1.2021

ČOV-pokládka vnější kanalizace vč.odtoků k Berounce od 01/2021

Priorita 2021 je dokončení prací v SUS komunikaci(přerušení 15.12.-15.1.2021)uvolněn
průjezd za snížené rychlosti,pokračování od 15.1.2021,
dále nedokončené stoky E1,vč.vodovodu,E1-1,A2 vč.vodovodu, vč.výtlaku T,V4,E2

Fakturace Dohodnut způsob dvou faktur a to:1. uznatelné náklady(položky pod dotací)

10/20192.742 105,44 bez DPH uznatelné.....neuznatelné.....0

11/2019..... 8.505 030,54

12/2019..... 2.672 425,45

01/2020.....5.472 142,83

02/2020..... 6.074 069,50

03/2020..... 4.999 850,69

04/2020..... 4.419 380,73

05/20203.267 984,54

06/2020.....3 047 800,03

07/2020.....2.551 770,24

08/2020..... 2.958 512,75

09/2020.....6.898 623,84

10/2020.....4.669 508,07

11/2020.....8.846 760,42

15.koordinace s VKM a SVAS ,předáno staveniště ,práce budou pro VKM provádět VPK Suchý

31. sdělení zhotovitele – dodavatel technologie VODA CZ

42.úprava ČS5-AD vysvětlil a ukázal jednoduchou úpravu,vložení tzv.norné stěny z 2 ks U
profilů AK a fošen z tvrdého dřeva-tento prostor bude sloužit jako záchyt těžkých elementů
před vstupem do ČOV-

43.TDI zdůrazňuje kontrolu stavu dopravního značení při objízdných trasách,pozor hrozí pokuty –
viz.povolení uzavírek –dohodnut postup uzavírek směr Rakovník od 1.10.2020 bude rozdělena na
část od mostu k mostku přes Klíčavu a posléze 2.část od mostku na Křivoklát.uzavírka se vyřizuje
i přes zimní měsíce,aby se stavba nepřerušila,uzávěra směr přehrada bude částečná,vždy
průjezdná vyjma 24hod.na překop,trasa Na Riviéru se plánuje řízenými protlaký s co nejmenšími
zásady do komunikace(start.jámy a přípojky) a co nejmenší omezení vjezdu bydlících
44.úklidy staveniště,přebytečný mat.pro kanalizaci,oplocení,odvést po skončení směny na ZS

49.Zásady pro mtž přípojek-1.platí projekt

2.na žádost majitele možná změna (nechat podepsat)

3.sporné přípojky,nebo nevhodné rozhodnutí majitele o změny-
povoluje AD nebo TDI dodatečné přípojky kanalizace ,které nejsou zahrnuty v PD si musí
žadatel: 1.žádost na obec

2.nechat si zpracovat PD(projektant)

3.vyřídít stav.povolení

4.poté možno realizovat jak veřejnou ,tak soukromou část

56.TDI povoluje provést protlaky pod Berouňkou,předpoklad potíží s tvrdostí zemin.podvrt nebyl
dokončen z důvodu pravděpodobných geologických poruch-nutno provést :Jiný pokus na jiném
místě,nebo zvolit technologii vrtání,bude rozhodnuto po konzultaci s AD,jinou firmou
apod.zhotovitel provedl druhý pokus z druhé stran směrem na již provedenou část,AD a TDI dle
vyjádření POV se může jít od -120cm ode dna řeky-negativní výsledek zhotovitel připravuje
viz.úkol alternativu „skalního vrtání“ pro vrt pod řekou

67.zhotovitel dle proměření upozorňuje na větší šíře komunikace SUS než v rozpočtu-vrchní
obrusná vrstva,skutečnost je dodržení vyjádření SUS ke stav.povolení,rozpočet dodržuje normu
komunikace šíře 2x3m,

Vyvoláno jednání,kde byl doporučen dopis na krajské vedení s žádostí o možnou kompenzaci, obec
nemá dalších prostředků na tyto nepředvídané investice SUS,archeol.,skalní masiv pod Berouňkou.

Srovnání	rozpočet	skutečnost	rozdíl
1.část od kolejí na Račice	1.435 m2	2.109m2	-674 m2
2. od křiž.most směr Sýkořice	1.460m2	2.926m2	-1.466m2
3.od.křiž.most směr Křivoklát	3.262m2		

70.Investor souhlasí s úpravou terénu na částečně pojízdný pruh v areálu ČOV pro možné osazení
kontejneru u hřbitovní zdi a tím i rekonstrukci stávající vodoměrné šachty pro hřbitov

**74.při společné prohlídce TDI a zhotovitel v prostoru mostku potoka Klíčavy jsou 2
alternativy přechodu potoka:TDI a AD prosazuje alter.č.2**

1.ukotvit nosníky na podpůrný nosník I40 nosnou konstrukci lávky pro výtlak(nutno zpracovat
dílenskou dokumentaci,odsouhlasit vlastníkem mostu,vč.isolací a chráničky

2.provést protlak dostatečného průměru pode dnem potoka a na libovolné straně osadit
proplachovací ventil

75.dohodnut nákup potrubí pro tlakové přípojky,nakoupí nyní cca 100bm a předá p.Frolíkovi
tel.606 876 425,který bude osazovat a připravovat DČS pro dodavatele DČS,zhotovitel končí na
hranici pozemku a v koordinaci s výše jmenovaným bude protahovat potrubí zhotovitel,nebo
obráceně pod plotem s rezervou bez nutného dalšího propojování

76.archeologové oznámili další objevy a práce na min.dalších 14dní

77.připojení NN K ČS 1-5 na p.Šnobla

-81.investor a TDI žádá zhotovitele o zachování bezpečného průchodu po skončení prací v úzkých
uličkách.nyní Na Rafandu stoka A3-TDI a investor žádá zhotovitele 14dní před započítím

**výkopových prací na výtlaku T,stokách E1,A2,E2 o upozornění z důvodu zajištění
obslužnosti nemovitostí(fekál,otop,nákup apod.)plánované termíny se objeví v HMG**

v průběhu ledna

82.předán návrh více a méně prací ke kontrole a doplnění TDI viz.úkol

**83.TDI byl kontaktován maj.č.e.15,pozemku 232 a parc.308/15 o zájem připojení se na
tl.kanalizaci výtlaku T (vlastní investice).TDI schvaluje osazení ventilu vč.odbočení až na
parc.č.308/15**

Úkoly z KD č. 4:

1. udržování čistoty na mezideponii v Újezdě nad Zbečnem a ve Zbečně, pravidelné čištění komunikace kolem ZS a minimalizování stání na komunikaci z důvodu poježdění po travnaté ploše kolem komunikace

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: stálý

Úkoly z KD č. 12 :

1. obnova geodet. bodů hranic pozemků p. B 197/55

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: 14.4.2020 trvá

Úkoly z KD č. 30

3. upravit. podél. výkres výtlačku V6 pode dnem potoka Klíčava a vč. osazení armatur

Zodpovídá: AD

Termín: 9.12.2020 trvá

Úkoly z KD č. 30

1. upravit stavbu dle BOZP a provést úklidy před ván. svátky

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: 21.12.2020

2. kontrola návrhu více a méně prací

Zodpovídá: TDI

Termín: 20.1.2021

2.KD-Vodovod Újezd nad Zbečnem-zhotovení přivaděče

Stavební povolení bylo vydáno 24.8.2020 viz.příloha

Předání staveniště firmě VPK SUCHÝ proběhlo 1.9.2020 viz.zápis v SD

Postup-září, říjen: proveden řád 1 s přípravou přípojek po trase v SUS a místní komunikaci

Račické-**nyní přerušeno**

HMG. plní-nyní příprava na podvrst pod Berounkou (viz.kanalizace)

Faktura: rozpočet 4.370 000 bez DPH

09/2020 2 546 605,67

10/2020 186 358,00

Úkoly z KD č. 1

Doplnit SD vč. autorizačního razítka

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: 30.11.2020 trvá-doplnění

Prohlídka stavby dohodnuta na 21.12.2020 v 9hod. TDI, investor, zhotovitel

Příští KD č. 32 a č.4 přivaděč se bude konat 20.1.2021 na ZS zhotovitele pod OU Zbečno od 9 hodin.

Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD

Zapsal: Josef Doksanský 10.12.2020