



Kontrolní den č. 37

Stavba	Zbečno a Újezd nad Zbečnem kanalizace a ČOV reg.číslo EIS CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007246		
Datum	14.4.2021		
Předmět jednání	Kontrola a postup prací, řešení problémů, změny stavby		
Podklady	Zápisy z KD, stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady		
	Ing.J.Těhan	Starosta	starosta@obeczbčno.cz
	Mgr.R.Embe		724189474
	M.Daňková		721460497
	Bc.Pavel Je		
	Ing.L.Havrá		
	Ing.J.Krotek		
	M.Hrma		
	M.Holubovs		
	T.kareta		
	M.Fiala		
	J.Jaroš		
	J. Doksans		
	Ing.J.Vaňá		
	Z.Moucha		
	M.Elmerich		
	L.Suchý m		
	Ing.Jirásek		
	J.Bauer-hl		
	A.Beran		
	Ing.Satrar		
	Ing.Zema		
	Ing.Toma		
	Ing.M.Sm		
	Ing.Z.Mac		
	J.Dražan		
	Ing.K.Bauerova		

1.1.10.2019 bylo protokolárně předáno staveniště zhotoviteli viz.sam.zápis

Postup prací

Výtlačk výtlačk T 04/2021 přípojky

ČOV- terení úpravy + oplocení a zpev.plochy, příprava na komplexní zkoušky

ČS- NN přípojky k ČS-elektro

podvrt pod řekou-pokračuje
postupné odvážení mezideponie v Újezdě
příprava na opravu kom.v SUS

HMG –aktualizován HMG –viz.příloha

Konkrétní termíny pro občany rozešle starosta

Uzavírka od mostu směr Křivoklát 15.1.2021-30.4.2021 pokračování vč.komunikace
POZOR od 19.4.vrchní vrstvy asfaltů v SUS,následuje po asfaltech přípojky výtlač T(riviéra) a
E1,E1-1,E2

ČS stanice1,2,3,4,5,6, -termíny:

Zapojení ČS vč,revize

14.4.2021

Podání žádosti o elektroměr

20.4.2021...investor

V 05-06/2021 budou probíhat opravy dle odsouhlaseného plánu vč.víceprací ve Zbečně

Fakturace

10/2019	2.742 105,44 bez DPH uznatelné.....neuznatelné.....0
11/2019.....	8.505 030,54
12/2019.....	2.672 425,45
01/2020.....	5.472 142,83
02/2020.....	6.074 069,50
03/2020.....	4.999 850,69
04/2020.....	4.419 380,73
05/2020	3.267 984,54
06/2020.....	3 047 800,03
07/2020.....	2.551 770,24
08/2020.....	2.958 512,75
09/2020.....	6.898 623,84
10/2020.....	4.669 508,07
11/2020.....	8.846 760,42
12/2020.....	3.175 480,89
01/2021.....	2.317 768,08
02/2021.....	1.297 860,25
03/2021.....	2.816 155,52

1. Celkový náklad z rozpočtu:				89 545 687,37
	do začátku fakt. období	fakturované období		do konce fakt. období
2. Stavební práce CÚ nabídka	73 441 181,65	2 816 155,52		76 257 337,17
3. DPH snížená	0,00	15.00 %	0,00	0,00
4. DPH základní	15 422 648,15	21.00 %	591 392,66	16 014 040,81
5. Celkem (2+3+4)	88 863 829,80	3 407 548,18		92 271 377,98

15.koordinace s VKM a SVAS ,předáno staveniště ,práce budou pro VKM provádět VPK Suchý

31. sdělení zhotovitele – dodavatel technologie VODA CZ

42.úprava ČS5-AD vysvětlil a ukázal jednoduchou úpravu,vložení tzv.**norné stěny z 2 ks U profilů AK a fošen z tvrdého dřeva ,TDI požaduje výšku stěny 50cm**

44.úklidy staveniště,přebytečný mat.pro kanalizaci,oplocení,odvést po skončení směny na ZS

56.TDI povoluje provést protlaky pod Berounkou,předpoklad potíží s tvrdostí zemin.podvrt nebyl dokončen z důvodu pravděpodobných geologických poruch-nutno provést :Jiný pokus na jiném místě,nebo zvolit technologii vrtání,bude rozhodnuto po konzultaci s AD,jinou firmou apod.zhotovitel provedl druhý pokus z druhé stran směrem na již provedenou část,AD a TDI dle vyjádření POV se může jít od -120cm ode dna řeky-negativní výsledek:zhotovitel připravuje alternativu „skalního vrtání“ pro vrt pod řekou **dokončeno-pozvání prac.Povodí Vl. ke kontrole včetně odsouhlasení postupu pro provedení výtoku z ČOV dne 22.4.2021 sraz ve 14hod.před OU**

67.zhotovitel dle proměření upozorňuje na větší šíře komunikace KSUS po společném setkání obou zástupců a TDI,obě strany souhlasí s navrženým řešením,který není v rozporu zadání a nebude bránit koloudaci stavby,závěry byly předány zhotoviteli a tím se konkretizovalo i zadání oprav silnic KSUS.**pozvání prac.KSUS ke konzultaci o provedení zkoušek viz.výňatek z emailu :zasílám požadavek pro provedení homogenizace v obci Zbečno a Sýkořice je nutné doložení zatřídění PAU (polycyklických aromatických uhlovodíků) dle vyhl. 130/2019 Sb., toto zatřídění by mělo být již stavbou provedeno, prosíme o předložení těchto protokolů.a stanovení rozsahu oprav v Sýkořici schůzka dohodnuta na 20.4.2021 v 8 hod.na OU Sýkořice**

70.Investor souhlasí s úpravou terénu na částečně pojízdný pruh v areálu ČOV pro možné osazení kontejneru u hřbitovní zdi a tím i rekonstrukci stávající vodoměrné šachty pro hřbitov-v 10.týdnu společná prohlídka stavby s upřesněním požadavků-popsány požadavky na vícepráce a méněpráce

75.dohodnut nákup potrubí pro tlakové přípojky,nakoupí nyní cca 100bm a předá p.Frolíkovi tel.606 876 425,který bude osazovat a připravovat DČS pro dodavatele DČS,zhotovitel končí na hranici pozemku a v koordinaci s výše jmenovaným bude protahovat potrubí zhotovitel,nebo obráceně pod plotem s rezervou bez nutného dalšího propojování

76.archeologové oznámili další objevy a práce na min.dalších 14dní

77.přípojení **NN K ČS 1-6 na p.Šnobla 606816218**

TDI potvrzuje umístění připojovacích bodů dle prohlídky s p.Vlasákem a určení míst p.Šnoblem přípojka na ČS1 bude v realizaci ,co nejdříve zaměřena pro potřeby změny stavby p.d.-viz.úkoly -schůzka nad kontrolou přípojek výtaku T bude **25.1.2021 na OU Zbečno v 10hod.Schůzka a 82.předán návrh více a méněprací ke kontrole a doplnění TDI –odsouhlaseny dne 30.3.2021**

83.TDI byl kontaktován maj.č.e.15,pozemku 232 a parc.308/15 o zájem připojení se na tl.kanalizaci výtaku T (vlastní investice),TDI schvaluje osazení ventilu vč.odbočení až na parc.č.308/15

84.dohodnuto s AD-zkrácení stoky E1 cca 23m

-přípojky č.p.69 a 93 po dohodě prodloužit o cca1m mimo hl.kanalizaci

85.TDI předal investorovi výpočet ideálních oprav místních komunikací oproti plánované opravě v PD-proběhla schůzka s dod.(sub.dod.)oprav komunikací a do 26.3.2021 navrhne a vč.odhadu ceny opravy pro místní komunikace,do 31.3.investor a TDI rozhodnou o opravách místních komunikací v části Zbečno-investor rozhodl opravy místních komunikací dle odsouhlaseného návrhu ,plochy ,které budou nad rámec rozpočtu,obec uhradí formou víceprací zhotoviteli

86.domluvena schůzka s zástupci služeb v provozování VKM ,technologem,TDI a investorem na 26.4.2021 v 10hod. na ČOV

podklad			prohlídka		
			šířka	délka	plocha
SUS	stoka A				
SUS + Zbečno	stoka A1	asfalt	3,5	65	228
	stoka A1 - Klíčava		6	70	420
Zbečno	stoka A1-1	asfalt	3	32	96
Zbečno	stoka A2	asfalt	3	240	720
Zbečno	stoka A3	asfalt	2,5-3,0	300	850
Zbečno.náves	stoka B+V4	asfalt			2260
SUS +Újezd	stoka C	asfalt			
Újezd	stoka C1		3,2	124	397
Újezd	stoka C2				
Újezd	stoka C2.1				
Újezd	stoka C3+V2				
Újezd	stoka C3-1		3,2	240	768
Újezd	stoka C3-2				
Újezd	stoka C3-3				
Újezd	stoka C4				
Zbečno	stoka D	asfalt	3	172	516
Zbečno	stoka D1	asfalt	3	335	1005
Zbečno	stoka D1-1	asfalt	3	167	501
Zbečno	stoka D2+V3	šterk	3,2	86	275
Zbečno	stoka D3	šterk	3,2	62	198
SUS	stoka E				0
Zbečno	stoka E1	asfalt	3	100	300
Zbečno	stoka E1-1	šterk	3	50	150
Zbečno	stoka E2	asfalt	2,9	65	189
Zbečno	výtlač T	asfalt	3(2,5)	600	1800
Zbečno	výtlač 5	šterk	3,5	44	154
					10826

Požadavek starosty-posoudit možnost provedení stoky A3-Rafanda až nahoru na točnu(důvod jízda fekálního vozu)

86.TDI předal vysvětlovací dopis investorovi na dotazy občanů

87.zhotovitel provede před úpravy komunikace (od býv.hospody U Tatičků až k č.p.19 cca 50bm

88.problematické pozemky na trase D parc.č.st.74 a parc.č.147-vyřešeno-viz.email Reaguji na mail psaný den 23.3. panu B... ohledně vytyčování kanalizace v obci Zbečno. Jedná se o problematické místo par.č. st. 74 a par. č. 147. Obec souhlasí se zhotovením GP pro zpřesnění dané oblasti i s cenou, navrženou za zhotovení tohoto zpřesnění.

Úkoly z KD č. 4:

1. udržování čistoty na mezideponii v Újezdě nad Zbečnem a ve Zbečně, pravidelné čištění komunikace kolem ZS a minimalizování stání na komunikaci z důvodu pojiždění po travnaté ploše kolem komunikace

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: **stálý**

Úkoly z KD č. 35

1. očistit fasádu u hospody U Mostu

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: 31.3.2021

Úkoly z KD č. 36

1. připravit ZL a dodatek na dohodnuté vícenáklady (vrt pod řekou a úpravy ČOV)

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: 14.4.2021 trvá dodatek

2. koordinace místních komunikací dle předaného rozsahu

Zodpovídá: zhotovitel, TDI, investor

Termín: 14.4.2021 trvá

Úkoly z KD č. 37

1. kontaktovat Měu Rakovník a připravit jednání viz .příloha emailu, revize pozemků ze stavebního povolení a nynější situace, ač je stavba provedena dle stav. povolení a PD, v situacích v příloze se to takto netváří

Zodpovídá: TDI, AD, investor, spol. zhotovitel

termín: 10.5.2021

7.KD-Vodovod Újezd nad Zbečnem-zhotovení přivaděče

Stavební povolení bylo vydáno 24.8.2020

Předání staveniště firmě VPK SUCHÝ proběhlo 1.9.2020 viz. zápis v SD

Postup-září, říjen: proveden řád 1 s přípravou přípojek po trase v SUS a místní komunikaci

Račické-**pokračování**

HMG podvrt pod Berouňkou-**proveden**

Dokončovací práce na propoji k přejezdu a směr KSUS se provádějí.

Fakturace: rozpočet 4.370 000 bez DPH

09/2020 2 546 605,67

10/2020 186 358,00

12/2020 204 396,51

1. podepsán dodatek č. + k posunu termínu dokončení (důvod protlak pod Berouňkou a pozdější zahájení z důvodu nabytí práv.moci stav. povolení.

Práce přerušeny dle SD do podvrtu pod řekou

3.předávání stavby k 30.4.2021 zahájení

Úkoly z KD č.5

2. připravit stavbu na předání

Zodpovídá: zhotovitel

termín: 30.4.2021

Úkoly z KD č.7

1. zkompletovat SD a vyzvat k předání 10 dní před koncem stavby

Zhotovitel:

Termín: 20.4.2021

2. připravit dle seznamu dokladovou část viz. dole

Soupis dokladů

k převjímacímu protokolu stavby

Stavba : Vodovod Újezd nad Zbečnem – zhotovení přivaděče

Objekt: Vodovod

Místo stavby : Zbečno, Újezd nad Zbečnem

Doklady pro předání stavby: pro investora ve 3x vyhotovení

1. Předávací protokol mezi investorem a zhotovitelem
2. Živnostenský list zhotovitele stavby VPK Suchý s.r.o.
3. ~~Autorizace stavby vedoucího~~ – Ing. Melichar
4. Souhlas s kolaudací KHS
5. Souhlas s kolaudací KSÚS
6. Souhlas s kolaudací HZS
7. Souhlas s kolaudací dotčených orgánů
8. ~~Vytyčení stavby geodetem~~
9. ~~Vytyčení správců sítí~~
10. Geodetické zaměření skutečného stavu – samostatná složka - příloha č.1
11. Dokumentace skutečného provedení – samostatná složka - příloha č.2
12. Vzorky vody
13. Revize hydrantů
14. Tlaková zkouška vodovodu
15. Prohlášení zhotovitele o souladu s PD
16. Proplach a desinfekce potrubí
17. Prohlášení o pročištění potrubí
18. Prohlášení zhotovitele o křížení inženýrských sítí
19. Osvědčení o funkčnosti signalizačního vodiče
20. Prohlášení o shodě na použitý materiál
21. Prohlášení o likvidaci odpadů ze stavby
22. Evidence odpadů
23. Prohlášení zhotovitele o splnění požadavku použitých materiálů pro styk s pitnou vodou
24. Potvrzení o provedení archeologického výzkumu
25. Výluhové zkoušky
26. Fotodokumentace
27. Prohlášení o shodě na materiál – atesty
28. Listy stavebních deníků - kopie

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: 30.4.2021

Investor oznamuje, že vodovodní řád v Újezdě nad Zbečnem – byla podána žádost k vyhlášení dot. programu z MZE ,pokud bude kladně vyřízena je předpoklad zahájení léto 2021

Příští KD č. 38 a č.8 přivaděč se bude 28.4.2021 na ZS zhotovitele pod OU Zbečno od 9 hodin.

Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD

Zapsal: Josef Doksanský 16.4.2021