



Kontrolní den č. 5

Stavba	Újezd nad Zbečnem ,veřejný vodovod			reg.číslo
Datum	24.11.2021			
Předmět jednání	Kontrola a postup prací, řešení problémů, změny stavby			
Podklady	Zápis z KD, stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady			
	Ing.J.Těhan	Starosta		
	Mgr.R.Embertová	Místostarosta		
	M.Fiala	Projekt.		
	J.Jaroš	Administrátor		
	J. Doksanský	Aterescz-TDS		
	Ing.J.Vaňásek	Aterescz-TDS		
	Z.Moucha	AteresCZ-koobozp		
	M.Elmerich	AteresCZ-koobozp		
	L.Suchý ml.	VPKSuchy s.r.o.		
	J.Bauer-hl.stavbyved.	VPKSuchy s.r.o.		
	T..Vlasák	VPK Suchý		

1. 4.10.2021 bylo protokolárně předáno staveniště zhotoviteli viz.sam.zápis
 - 2.AD + TDI odsouhlasil použití stav,mat.a schválil nákup (potrubí a potrubní systémy,)
 - 3.investor podepsal smluvní vztah s arch.dohledem nad stavbou spojení:trvá z kanalizace
- Muzeum TGM Rakovník Mgr.K.B.**
- 4.dnešním dnem investor předává místní komunikace pro účely stavby,zhotovitel je povinen včas (7dní před zahájením oznámit investorovi úsek pro výkopové práce),investor zajistí branou SMSnebo jiným způsobem informovanost občanů v dotčeném úseku,zhotovitel zajistí DZ a označí možnou obj.trasu
 - 5.odsouhlasen projekt s datem 2020
 - 6.odsouhlasen styl přípojkové karty,každou přípojnou odbočku na svém pozemku,odbočka + vod.šachta je potřeba vytyčit sítě,elektro,vodu,apod.
 - 7.odouhlasen subdodavatel mikrotunelaří DUNDR
 - 8.povolena mezideponie výkopku firmě VPK na pozemku u koní směr Račice
 - 9.dohodnut nákup –přednostní x kusů pojízdných a x kusů nepojízdných
 - 10.upozornění pro občany ,firma provádí ,dodává a osazuje vodoměrnou šachtu cca 2m za hranicí pozemku(plotem)vč.propoje z hlavního řádu, od vodoměrné šachty do objektu si provádí již majitel
 - 11.dohodnuto množství šachet dle rozpočtu HUTIRA s roztečí pro vodoměr 190mm
 - 12.předány PD přípojek ,některé nemají vod.šachtu ,ale vodoměr v objektu,zde zhotovitel provádí zatažení přípojky za plot cca 2m bez mtž šachty

13.spojování potrubí u přípojek,povoleno dle počasí,varné i Isiflomosaz.

14.investor a TDI bere navědomí dopis od VKM o možnosti provozování vodovodu,investor vyvolá jednání o naplněnosti obsahu dopisu.

15.stavba pokračuje dle schválené dokumentace a stavebního povolení vč.vysoutěžené dokumentace ,kde jsou popsány vodoměrné šachty nevlezné.viz.odsouhlasený mat.AD a TDI

Postup prací

Provedeny řád „2.6 část a 1 a část2.1.“,řád.2,2-3,

HMG: uličku odč.p. 81řád.2,2 ,řád.2-7,2-4.

Fakturace 10.2021
11,2021

708 374,13kč bez DPH uznatelné

Úkoly z KD č. 3:

1.dopracovat přípojky na řádech 2.4,2 zadní část,řád.2.1. včetně objednaných dodatečného rozšíření např.kolem zájmového území nových stav.pozemků,prodloužení řádu 2.7 kolem č.p102 spodem...(alespoň vytyčení,situaci a náznak přípojek)

Zodpovídá:AD,

Termín:30.11.2021

KOOBOZP

Pracoviště obsazeno .

Práce probíhají bez porušení BOZP.

Příští KD č. 6 se bude konat na obecním úřadě Zbečno 8.12.2021 od 9 hodin.

Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD

Zapsal: Josef Doksanský 25.11.2021