



## Kontrolní den č. 2

<b>Stavba</b>	Újezd nad Zbečnem ,veřejný vodovod			<b>reg.číslo</b>
<b>Datum</b>	27.10.2021			
<b>Předmět jednání</b>	Kontrola a postup prací, řešení problémů, změny stavby			
<b>Podklady</b>	Zápis z KD, stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady			
	Ing.J.Těhan	Starosta	<a href="mailto:obeczbecno@iol.cz">obeczbecno@iol.cz</a>	724189474
	Mgr.R.Embertová	Místostarosta		721460497
	M.Fiala	Projekt.		
	J.Jaroš	Administrátor		
	J. Doksanský	Aterescz-TDS		
	Ing.J.Vaňásek	Aterescz-TDS		
	Z.Moucha	AteresCZ-koobozp		
	M.Elmerich	AteresCZ-koobozp		
	L.Suchý ml.	VPKSuchy s.r.o.		
	J.Bauer-hl.stavbyved.	VPKSuchy s.r.o.		
	T..Vlasák	VPK Suchý		

**1.4.10.2021 bylo protokolárně předáno staveniště zhotoviteli viz.sam.zápis**

2.AD + TDI odsouhlasil použití stav,mat.a schválil nákup (potrubí a potrubní systémy,)

3.investor podepsal smluvní vztah s arch.dohledem nad stavbou spojení:trvá z kanalizace

**Muzeum TGM Rakovník Mgr.K.B.**

4.dnešním dnem investor předává místní komunikace pro účely stavby,zhotovitel je povinen včas

(7dní před zahájením oznámit investorovi úsek pro výkopové práce),investor zajistí branou

SMSnebo jiným způsobem informovanost občanů v dotčeném úseku,zhotovitel zajistí DZ a označí  
možnou obj.trasu

5.odsouhlasen projekt s datem 2020

6.odsouhlasen styl přípojkové karty,každou přípojnou odbočku na svém pozemku,odbočka +  
vod.šachta je potřeba vytyčit sítě,elektro,vodu,apod.

7.odouhlasen subdodavatel mikrotunelaří DUNDR

8.povolena mezideponie výkopku firmě VPK na pozemku u koní směr Račice

**9.dohodnut nákup –přednostní x kusů pojízdných a x kusů nepojízdných**

**10.upozornění pro občany ,firma provádí ,dodává a osazuje vodoměrnou šachtu cca 2m za  
hranicí pozemku(plotem)vč.propoje z hlavního řádu, od vodoměrné šachty do objektu si  
provádí již majitel**

## Postup prací

### Provedeny řád „1“

Vytyčení a nákup mat., příprava na výkopové práce-trvá

**HMGv44.týden zahájení prací na hlavním řádu(většina bezvýkopovou metodou) konec přivaděče na staré Račické směr k novostavbám přes pastvy řád 2 a 2.1.**

**Fakturace 10.2021 .....**

Úkoly z KD č. 1:

2.předat dokumentaci přípojek –postupně i rozpracována,přípojky začátek polovina 11/2021

Zodpovídá:AD

Termín:12/2021

3. vyzvat archeology na kontrolu.

Zodpovídá:zhotovitel

Termín:30.10.2021

Úkoly z KD č. 2:

1.určit provozovatele-rozteč vodoměrů,přípravu děla zhotovitel,nákup vodoměrů obec

Zodpovídá:investor

Termín:5.11.2021

2.sjednotit názor na počet přípojek,rozpočet 170ks,projekt 101ks,napočítaná skut. Cca 140ks a proč někteří nemají projektovanou vod.šachtu

Zodpovídá:AD

Termín.5.11.2021

## **KOOBOZP**

Pracoviště neobsazeno.

**Příští KD č. 3 se bude konat na obecním úřadě Zbečno 10.11.2021 od 9 hodin.**

**Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD**

Zapsal: Josef Doksanský 29.10.2021