



## Kontrolní den č. 3

|                        |  |                  |  |                  |
|------------------------|--|------------------|--|------------------|
| <b>Stavba</b>          | Újezd nad Zbečnem ,veřejný vodovod                                     |                  |  | <b>reg.číslo</b> |
| <b>Datum</b>           | 3.11.2021  |                  |  |                  |
| <b>Předmět jednání</b> | Kontrola a postup prací, řešení problémů, změny stavby                 |                  |  |                  |
| <b>Podklady</b>        | Zápis z KD, stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady |                  |  |                  |
|                        |  |                  |  |                  |
|                        |  |                  |  |                  |
|                        | Ing.J.Těhan  | Starosta         | <a href="mailto:obeczbecno@iol.cz">obeczbecno@iol.cz</a> | 724189474        |
|                        | Mgr.R.Embertová  | Místostarosta    |  | 721460497        |
|                        |  |                  |  |                  |
|                        |  |                  |  |                  |
|                        | M.Fiala  | Projekt.         |  |                  |
|                        | J.Jaroš  | Administrátor    |  |                  |
|                        | J. Doksanský   | Aterescz-TDS     |  |                  |
|                        | Ing.J.Vaňásek  | Aterescz-TDS     |  |                  |
|                        | Z.Moucha   | AteresCZ-koobozp |  |                  |
|                        | M.Elmerich   | AteresCZ-koobozp |  |                  |
|                        | L.Suchý ml.  | VPKSuchy s.r.o.  |  |                  |
|                        |  |                  |  |                  |
|                        | J.Bauer-hl.stavbyved.  | VPKSuchy s.r.o.  |  |                  |
|                        | T..Vlasák  | VPK Suchý        |  |                  |
|                        |  |                  |  |                  |
|                        |  |                  |  |                  |
|                        |  |                  |  |                  |
|                        |  |                  |  |                  |
|                        |  |                  |  |                  |
|                        |  |                  |  |                  |
|                        |  |                  |  |                  |

**1.4.10.2021 bylo protokolárně předáno staveniště zhotoviteli viz.sam.zápis**

2.AD + TDI odsouhlasil použití stav,mat.a schválil nákup (potrubí a potrubní systémy,)

3.investor podepsal smluvní vztah s arch.dohledem nad stavbou spojení:trvá z kanalizace

**Muzeum TGM Rakovník Mgr.K. B.**

4.dnešním dnem investor předává místní komunikace pro účely stavby,zhotovitel je povinen včas

(7dní před zahájením oznámit investorovi úsek pro výkopové práce),investor zajistí branou

SMSnebo jiným způsobem informovanost občanů v dotčeném úseku,zhotovitel zajistí DZ a označí možnou obj.trasu

5.odsouhlasen projekt s datem 2020

6.odsouhlasen styl přípojkové karty,každou přípojnou odbočku na svém pozemku,odbočka + vod.šachta je potřeba vytyčit sítě,elektro,vodu,apod.

7.odouhlasen subdodavatel mikrotunelaří DUNDR

8.povolena mezideponie výkopku firmě VPK na pozemku u koní směr Račice

9.dohodnut nákup –přednostní x kusů pojízdných a x kusů nepojízdných

10.upozornění pro občany ,firma provádí ,dodává a osazuje vodoměrnou šachtu cca 2m za hranicí pozemku(plotem)vč.propoje z hlavního řádu, od vodoměrné šachty do objektu si provádí již majitel

**11.dohodnuto množství šachet dle rozpočtu HUTIRA s roztečí pro vodoměr 190mm**

**12.předány PD přípojek ,některé nemají vod.šachtu ,ale vodoměr v objektu,zde zhotovitel provádí zatažení přípojky za plot cca 2m bez mtž šachty**

## **Postup prací**

**Provedeny řád „2.6 část a 1 a část 2.1.“**

Vytyčení a nákup mat., příprava na výkopové práce-trvá

**zahájen prací na hlavním řádu (většina bezvýkopovou metodou) konec přivaděče na staré Račické směr k novostavbám přes pastvy řád 2 a 2.1.**

**HMG: nadále uličku od č.p. 81 řád. 2,2 a ulici ke školce od lípy řád. 2.3**

**Fakturace** 10.2021

708 374,13 Kč bez DPH uznatelné

Úkoly z KD č. 3:

1. dopracovat přípojky na řádech 2.4,2 zadní část, řád. 2.1. včetně objednaných dodatečného rozšíření např. kolem zájmového území nových stav. pozemků, prodloužení řádu 2.7 kolem č.p. 102 spodem... (alespoň vytyčení, situaci a náznak přípojek)

Zodpovídá: AD,

Termín: 30.11.2021

## **KOBOZP**

Pracoviště obsazeno probíhají práce v nezastavěné části, koordinátor seznámil fa. Dundr protlaky s pravidly BOZP, předány rizika zhotovitel-subdodavatel.

Práce probíhají bez porušení BOZP.

**Příští KD č. 4 se bude konat na obecním úřadě Zbečno 10.11.2021 od 9 hodin.**

**Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD**

Zapsal: Josef Doksanský 5.11.2021