



Kontrolní den č. 0

Stavba	Zbečno a Újezd nad Zbečnem kanalizace aČOV reg.číslo EIS CZ.			
Datum	17.9.2019			
Předmět jednání	Kontrola a postup prací, řešení problémů, změny stavby			
Podklady	Zápisy z KD, stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady			
	Ing.J.Těhan	Starosta	obeczbecno@iol.cz	724189474
	Mgr.R.Embrtová	Místostarosta		721460497
	M.Fiala	Projekt.	[REDACTED]	[REDACTED]
	J.Jaroš	Administrátor	[REDACTED]	[REDACTED]
	J. Doksanský	Aterescz-TDS	[REDACTED]	[REDACTED]
	Ing.J.Vaňásek	Aterescz-TDS	[REDACTED]	[REDACTED]
	Z.Moucha	AteresCZ-koobozp	[REDACTED]	[REDACTED]
	L.Suchý ml.	VPKSuchy s.r.o.	[REDACTED]	[REDACTED]
	J.Bauer-hl.stavbyved.	VPKSuchy s.r.o.	[REDACTED]	[REDACTED]
	Ing.Satranský	VPKSuchy s.r.o.	[REDACTED]	[REDACTED]

- 1.TDI projednal připravenost s VPK SUCHÝ zahájení prací od 1.10.2019
-zahájení ČOV betonáž vrchní části nádrží
-stoky ,B na náměstí(z důvodu archeologických možných nálezů)
- C Újezd nad Zbečnem od křižovatky Račice –Újezd(místní sil. a pokračovat do Újezda
Konečný HMG bude předložen až po jednání s SUS do konce roku 2019
- 2.KOOBOZP připraví pro obec nahlášení pro OIP(BOZP min.8 dní před zahájením)
3. TDI - nahlášení prací archeol.ústavu +zajistit smluvní vztah s obcí o dohledu
3. TDI informoval o připravenosti obce s financováním stavby(obec má zajištěno financování nyní z vlastních zdrojů,předpoklad zač.financování v 11/2019 s dotace SFŽP)
- 4.Před vlastním zahájením výkopů budou probíhat přípravné práce ve smyslu vytyčování stáv.sítí,geodetické vytyčování tras a návoz mat.během 10/2019,výkopy odhadnuty na 11/2019
- 5.TDIprovedl společnou prohlídku stavby za účelem možných mezideponií výkopového a zásypového mat.,zař.staveniště v Újezdě nad Zbečnem a obec nabídla prostory na OU
- 6.dohodnuto vedení tří SD VPK Suchý ČOV,kanalizace ÚJED n/Z a Zbečno kanalizace
- 7.dohodnuto konání pravidelných KD každou středu v sudý týden od 9 hod.
- 8.předložení používaných mat. před zahájením jednotlivých prací(kanal.mat.,zásypový mat,mat.na ČOV atd.) k odsouhlasení TDI popř.AD

Úkoly z KD č. 0:

1. zpracovat předpoklad postupu prací na rok 2019 a předat investorovi a TDI k projednání na KD č. 1
Zodpovídá: zhotovitel Termín: 30.9.2019
2. vyčerpat nádržské ČOV před zahájením prací
Zodpovídá: investor Termín: 1.10.2019
3. pro zpracování plánu BOZP zaslat „Rizika a TP“, TP pro provádění a jméno a spojení odpovědného stavbyvedoucího
Zodpovídá: zhotovitel Termín: 23.9.2019
4. zajištění velkoformátové propagační desky dle sml. o dílo .
Zodpovídá: zhotovitel Termín: do 30.11.2019
5. určit prostor pro propagační desku cca 5x 3m
Zodpovídá: investor Termín: 15.11.2019
6. podepsat a odeslat dat. schránkou hlášení OIP střed. kraje **8 dní** před předáním pracoviště (hlášení je přílohou zápisu připravuje KOO BOZP+TDI)
Zodpovídá: investor Termín: **20.9.2019**
7. TDI zajistí archeol. dohled stavby a předjedná sml. podmínky pro obec, smlouvu podepisuje obec přímo
Zodpovídá: TDI Termín: 15.11.2019
8. příprava předávacího protokolu staveniště k odsouhlasení
Zodpovídá: zhotovitel Termín: 26.9.2019

**Příští KD č. 1 se bude konat na obecním úřadě Zbečno 2.10.2019 od 9 hodin.
Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD**

Zapsal: Josef Doksanský 18.9.2019