



Kontrolní den č. 5

Stavba	Zbečno a Újezd nad Zbečnem kanalizace aČOV reg.číslo EIS CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007246			
Datum	27.11.2019			
Předmět jednání	Kontrola a postup prací, řešení problémů, změny stavby			
Podklady	Zápisy z KD, stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady			
	Ing.J.Těhan	Starosta	starosta@obeczbecno.cz	724189474
	Mgr.R.Embertová	Místostarosta		721460497
	M.Daňková	SFŽP		
	Ing.J.Krettek	Svas		
	M.Hrma	Svas		
	M.Fiala	Projekt.		
	J.Jaroš	Administrátor		
	J. Doksanský	Aterescz-TDS		
	Ing.J.Vaňásek	Aterescz-TDS		
	Z.Moucha	AteresCZ-koobozp		
	M.Elmerich	AteresCZ-koobozp		
	L.Suchý ml.	VPKSuchy s.r.o.		
	Ing.Michal Beňák	VPKSuchy s.r.o.		
	J.Bauer-hl.stavbyved.	VPKSuchy s.r.o.		
	Ing.Satranský-stav,ČOV	VPKSuchy s.r.o.		
	Michal Pelikán-stav.KAN	VPK Suchy s.r.o.		
	Ing.Tomaš Melichar	VPKSuchy s.r.o.		

1.1.10.2019 bylo protokolárně předáno staveniště zhotoviteli viz.sam.zápis

2.Hlášení OIP stř.kraje bylo splněno dne 18.9.2019

3.AD + TDI odsouhlasil použití stav,mat.a schválil nákup (potrubí a potrubní systémy,bet.program)

4.investor podepsal smluvní vztah s arch.dohledem nad stavbou spojení:

Muzeum TGM Rakovník Mgr.Kateřina Blažková

9.čerpání kalů v ČOV zajistí zhotovitel na náklady OU,ještě bude náklad na dočištění dna sacím zařízením od firmy Dekonta

10.zhotovitel informoval o průběhu jednání s lomem KZ,kde nepotvrzují možnost nákupu na celou stavbu cca do 20 000t.,nákup a dovoz z jiných lokalit by ovlivňoval cenu stavby

TDI upozorňuje ,že v trase C se nachází VO,viditelně na sloupech,ale někde přechází přes komunikaci

11.nahlášena nová stoka,nebude součástí této dotační akce a jedná se o odbočení do ukliďovací šachty z Š41,odtud povede do budoucna výtlakové potrubí pro připojení této lokality

12.zhotovitel a TDI poslal fotodokumentaci AD fekální jímky ,AD potvrdil kapacitu a navrhl ponechání spodní části s úpravou konečného **zakrytí.viz.úkoly**

13.provedeny výluhové zkoušky a zátěžové pro komunikaci

14.telefonická rozprava s odpov.prac.lomu 602/312857 –bylo potvrzeno,že zatím požadovaná frakce 0-63v objemu 1000t je připravena k expedici

15.koordinace a problematika s kolizí výtlačku V3 vodovodu byla diskutována,jedná se o práce v roce 2020 viz.meailová zpráva: Po vytyčení všech stávajících sítí proběhne naší projekční kanceláří koordinace , tak aby šla stavba postavit. Pokud to bude nutné dojde k přeložení vodovodu v rámci stavby kanalizace. S pozdravem Marek Fiala

16.projednána úprava přípojek pro objekt parc.č.280/332 a 336,TDI navrhuje provést sdruženou přípojku do stoky C4 –viz.úkoly

17.Tdi předal k posouzení materiály na sanaci stěn ČOV od Bauchemie

18.dnešního dne byla převzata výztuž na ČOV ,možno pokračovat

Postup prací

Čov-dokončení železářských prací,očištění konstrukce,ošetření stáv,betonové konstrukce,úprava trhlin,příprava na sanaci

Újezd n/Z-výkopové práce a pokládka kanalizaceStoka C k šachtě 32,C-620bm

HMG2019

1.ČOV-betonáž nádrží,spodní stavby a práce s tím související,práce probíhají

2.pokládka kan.-Újezd n/Z od Š16-Š45 stoka C vč.veř,přípojek cca1 000m,

3.od15.11.2019 druhá četa na kanalizaci,TDI souhlasí s nástupem a provádění stoky C4 v Újezdě n/Z-návoz mat.do 23.11.2019 a počátek výkopových prací od 25.11.2019

Počátek 2020

Újezd nad Zbečnem stoka,C3-1+ V2,C3,C1 a ve Zbečně nám.B

Kompletní HMG s roky 2020 a 21 bude vytvořen v závislosti na povolení SUS vstup do komunikací-TRVÁ

Fakturace

Dohodnut způsob dvou faktur a to:1. uznatelné náklady(položky pod dotací)

2.neuznatelné náklady

10/20192.742 105,44 bez DPH uznatelné.....neuznatelné.....0

11/2019..... 8.505 030,54

Úkoly z KD č. 3:

3.odborně ořezat a odvést na depo zhotovitele polámané větve z trasy výkopu C

Zodpovídá:zhotovitel

Termín:11.9.2019 trvá průběžně

Úkoly z KD č. 4:

1.udržování čistoty na mezideponii v Újezdě nad Zbečnem,pravidelné čištění komunikace kolem ZS a minimalizování stání na komunikaci z důvodu pojiždění po travnaté ploše kolem komunikace

Zodpovídá:zhotovitel

Termín:stálý

2.zhotovitel s TDI ze znalosti prostředí navrhne pro odsouhlasení AD úpravu vrchu fekální jímky

Zodpovídá:zhotovitel+ TDI

Termín:27.11.2019 trvá

Úkoly z KD č. 5:

1.projednání úpravy trasy přípojek parc.č.280/332,336

Zodpovídá:Tdi a AD

Termín:3.12.2019

Příští KD č. 6 se bude konat na ZS zhotovitel pod OU Zbečno 11.12.2019 od 9 hodin.

Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD

Zapsal: Josef Doksanský 27.11.2019