


	ZÁPIS Z KONTROLNÍ PROHLÍDKY STAVBY	Evid. č.: 39 – 2018 – 07
	Akce: Zbečno a Újezd nad Zbečnem kanalizace a ČOV reg.č. EIS CZ	Datum: 16. 1. 2020
		Strana: 1 / 5

ZÁPIS Z KONTROLNÍ PROHLÍDKY STAVBY

Kontrolní prohlídku stavby provedl a zápis vypracoval:	Funkce:	Datum:	Podpis:
Zdeněk Moucha	Koordinátor BOZP	16. 1. 2020	

ROZDĚLOVNÍK:

Převzal:	Datum:	Podpis: / Způsob doručení:
VPK Suchý s.r.o. vedoucí sdružení - stavbyvedoucí	16.1.2020	/převzal elektronicky
ATERES CZ, s.r.o. – p. Doksanský TDI	16.1.2020	/převzal elektronicky
Ing. J. Těhan – Obec Zbečno	16.1.2020	/převzal elektronicky
		/převzal elektronicky
		/převzal elektronicky
		/převzal elektronicky
		/převzal elektronicky

Zápis bude rozeslán elektronickou poštou a originál následující kontrolní prohlídku podepsán.
Zápis z kontrolní prohlídky stavby a koordinační porady se považuje za odsouhlasený a stává se nedílnou součástí plánu BOZP pro stavbu, pokud vůči němu do 24 hodin od jeho vydání a rozeslání nevznesou zúčastněné strany a jejich zástupci žádné písemné námítky.

Projekt: : Zbečno a Újezd nad Zbečnem kanalizace a ČOV reg.č. EIS CZ

Datum konání: 16.1.2020

Datum zápisu: 16.1.2020

Přílohy:

Provedl a dále přítomni:

koordinátor BOZP: Moucha Zdeněk – OZO – KOO - BOZP – Rakofire s.r.o.
Martin Elmerich – OZO – KOO – BOZP – Rakofire s.r.o.

za investora : ing. J. Těhan – starosta Obce Zbečno

TDI : p. Doksanský, ATERES CZ, s.r.o.

za zhotovitele: Vedoucí sdružení VPK Suchý s.r.o. - stavbyvedoucí

Omluveni:

Termín příští KP: 28.1.2020 – 9⁰⁰

I. ZÁPIS Z KOORDINAČNÍ PORADY

Označení textu v zápisě:

Nové body a úkoly

Staré body

Číslo.:	Projednané body:	Zodpovídá:	Termín:
1.	Zápisy z kontrolních dnů a koordinačních porad budou vedeny v elektronické podobě a rozeslány zúčastněným zhotovitelům a dalším osobám.	RAKOFIRE s.r.o.	Vždy do tří pracovních dnů po provedené kontrolě
2.	Na stavbě byl ustanoven koordinátor BOZP na staveništi p. Zdeněk Moucha ev.č. TUV/014/KOO/2019 a pan Martin Elmerich ev.č. TUV/27/KOO/2017. Četnost kontrolních dnů, jejichž součástí jsou porady za účelem koordinace opatření při zajišťování BOZP zhotoviteli, je stanovena jedenkrát za 14 dní. Zápisy z kontrolních dnů a koordinačních porad budou vedeny v elektronické podobě a rozeslány zúčastněným zhotovitelům a dalším osobám.		Bez závad
3.	Dne 18.9. 2019, bylo investorem v souladu s § 15 odst. 1 písm. b, zákona č. 309/2006 Sb., zasláno Oznámení o zahájení prací , příslušnému OIP. Aktualizace oznámení, bude prováděna na základě zjištění nových relevantních informací.	RAKOFIRE s.r.o.	Viz. text Bez závad
4.	Dne 02.10. 2019, byl předán originál Plánu BOZP zástupci generálního zhotovitele společnosti VPK Suchý s.r.o., Generální zhotovitel zajistí distribuci a seznámení s aktuální verzí plánu BOZP všech ostatních dodavatelů stavebních prací. A dále byl Plán BOZP předán Investorovi akce – Obec Zbečno. Plán BOZP bude koordinátorem BOZP průběžně doplňován v návaznosti na aktuální průběh realizace díla a nové skutečnosti (např. informace o rizicích atd.) a to formou zápisů z kontrolních dnů	VPK Suchý s.r.o. stavbyvedoucí	Průběžně Bez závad
5.	Koordinátorovi BOZP, byli předáni generálním zhotovitelem technologické postupy prováděných prací pro: Výkopové práce a provádění montáže kanalizace. Bylo zasláno elektronicky, v tištěné	VPK Suchý s.r.o. stavbyvedoucí	Viz. text Bez závad

	podobě trvale uloženo na stavbě.		
6.	Zhotovitel předloží koordinátorovi BOZP „Prohlášení zhotovitele k provádění prací“. Bude zasláno elektronicky v tištěné podobě trvale uloženo na stavbě.	VPK Suchý s.r.o. stavbyvedoucí	Viz. text Bez závad
7.	Zhotovitel doloží dokumentaci hodnocení rizik prováděných prací generálním zhotovitelem. Bude zasláno elektronicky v tištěné podobě trvale uloženo na stavbě.	VPK Suchý s.r.o. stavbyvedoucí	Viz. text Bez závad
8.	Zhotovitel předloží koordinátorovi BOZP „Traumatologický plán“. Bude zasláno elektronicky v tištěné podobě trvale uloženo na stavbě.	VPK Suchý s.r.o. stavbyvedoucí	Viz. text Bez závad
9.	Postupy prací na staveništi a aktualizace plánu BOZP		
9.1.	Na staveništi v den kontroly působí zhotovitelé: - VPK Suchý s.r.o. , - práce prováděny na ČOV, komunikace Újezd nad Zbečnem, přípojky Újezd nad Zbečnem, náměstí obec Zbečno – práce pozastaveny z důvodu archeologického průzkumu	viz. text	-----
9.2.	Prováděné práce: <ul style="list-style-type: none"> • Geodetické práce • Betonářské práce, demontáž a montáž bednění ČOV • Hloubení rýh • Montáž potrubí • Montáž betonových šachet • Zásyp rýhy • A další související práce 	viz. text Stavební deník	-----
10.	Kontrola oplocení staveniště, vjezdů a vstupů		
10.1	Kontrola vstupů a vjezdů na staveništi, kontrola zajištění volných manipulačních prostorů kolem stavby.	VPK Suchý s.r.o. stavbyvedoucí	Dohodnuty podmínky zajištění staveniště se stavbyvedoucím.
11.	Koordinace spolupráce zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP; informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, vznikajících během postupu prací.		
	pozn.: níže uvedená rizika a opatření nejsou úplným a konečným výčtem identifikovaných rizik a opatření k jejich minimalizaci. Úplný výčet rizik a opatření k jejich minimalizaci, předaných jednotlivými zhotoviteli je veden v plánu BOZP - REGISTR RIZIK a všichni zúčastnění mají povinnost dodržovat opatření k minimalizaci rizik vyplývající z REGISTRU RIZIK.		
11.1	Generální zhotovitel zajistí distribuci a seznámení s aktuální verzí plánu BOZP všech ostatních dodavatelů stavebních prací. Plán BOZP bude koordinátorem BOZP průběžně doplňován v návaznosti na aktuální průběh realizace díla a nové skutečnosti (např. informace o rizicích atd.)	VPK Suchý s.r.o. stavbyvedoucí	PRŮBĚŽNĚ

11.2	Generální zhotovitel provede vyvěšení „OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ, STAVEBNÍ POVOLENÍ, ŘÁD BOZP na staveništi a Požární poplachovou směrnici na trvale viditelném a přístupném místě.	VPK Suchý s.r.o. stavbyvedoucí	Viz. Text
11.3	Po skončení pracovní doby zajistit prostor staveniště, zařízení a pracovních strojů tak, aby nedošlo ke zranění osob a bylo zamezeno neoprávněné manipulaci se strojním a jiným tech. Zařízením. V souladu s NV č. 591/2006 Sb., Příloha 1 odst. 2.	VPK Suchý s.r.o. stavbyvedoucí	PRŮBĚŽNĚ
11.4	Kontrola práce nad volnou hloubkou dle NV 362/2005 Sb – z důvodu nesoudržnosti horniny je nutné provádět pažení stěn každého výkopu. Zákaz vstupu do výkopu při montáži potrubí, pokud nebude namontováno pažení V době kontroly toto bylo dodržováno, avšak KOO BOZP považuje za nutné toto nebezpečí zhotoviteli oznámit.	VPK Suchý s.r.o. stavbyvedoucí	Viz text Doržovat průběžně

II. ZJIŠTĚNÉ NESHODY S PLÁNEM BOZP A LEGISLATIVOU V OBLASTI BOZP

- Zápis:** * Provedena prohlídka stavby, za účelem kontroly dodržování Plánu BOZP a uplatňování požadavků na zajištění BOZP a stanovených opatření.
 * Přítomní zástupci zhotovitelů byli koordinátorem BOZP na případné neshody s Plánem BOZP a požadavky na BOZP upozorněni a byla jim navržena opatření k jejich odstranění.
 * Zjištěné neshody, které nejsou v průběhu kontrolní prohlídky stavby odstraněny jsou zapsány v této části zápisu.
 * S ohledem, na rozsah kontrolní prohlídky stavby, je třeba poukázat, že mohou existovat další neshody, které však nejsou zjištěny!

16.1.2020

**Dále v době kontroly
nezjištěno zjevných
závad.**