



## Kontrolní den č. 9

|                 |                                                                                               |                   |                                                                        |             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Stavba          | Zbečno a Újezd nad Zbečnem kanalizace aČOV<br>reg.číslo EIS CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007246 |                   |                                                                        |             |
| Datum           | 5.2.2020                                                                                      |                   |                                                                        |             |
| Předmět jednání | Kontrola a postup prací, řešení problémů, změny stavby                                        |                   |                                                                        |             |
| Podklady        | Zápisy z KD, stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady                       |                   |                                                                        |             |
|                 |                                                                                               |                   |                                                                        |             |
|                 |                                                                                               |                   |                                                                        |             |
|                 | Ing.J.Těhan                                                                                   | Starosta          | <a href="mailto:starosta@obeczbecno.cz">starosta@obeczbecno.cz</a>     | 724189474   |
|                 | Mgr.R.Embertová                                                                               | Místostarosta     |                                                                        | 721460497   |
|                 | M.Daňková                                                                                     | SFŽP              | <a href="mailto:michaela.dankova@sfzp.cz">michaela.dankova@sfzp.cz</a> | 725501872   |
|                 | Bc.Pavel Ješátke                                                                              | VKM               | <a href="mailto:Pavel.jesatko@vkm.cz">Pavel.jesatko@vkm.cz</a>         | 702003852   |
|                 | Ing.L.Havránek                                                                                | Proj.VIS          | <a href="mailto:havranek@vis-praha.cz">havranek@vis-praha.cz</a>       |             |
|                 | Ing.J.Kretek                                                                                  | Svas              | <a href="mailto:j.kretek@svas.cz">j.kretek@svas.cz</a>                 | 602485230   |
|                 | M.Hrma                                                                                        | Svas              | <a href="mailto:Marek.hrma@svas.cz">Marek.hrma@svas.cz</a>             | 724610138   |
|                 | M.Fiala                                                                                       | Projekt.          | <a href="mailto:m.fiala@projekty.cz">m.fiala@projekty.cz</a>           | 607887718   |
|                 | J.Jaroš                                                                                       | Administrátor     | <a href="mailto:jaro@comfin-partner.cz">jaro@comfin-partner.cz</a>     | 733697202   |
|                 | J. Doksanský                                                                                  | Aterescz-TDS      | <a href="mailto:aterescz@seznam.cz">aterescz@seznam.cz</a>             | 724 372 182 |
|                 | Ing.J.Vaňásek                                                                                 | Aterescz-TDS      | <a href="mailto:aterescz@seznam.cz">aterescz@seznam.cz</a>             | 605710390   |
|                 | Z.Moucha                                                                                      | Aterescz-koobozp  | <a href="mailto:aterescz@seznam.cz">aterescz@seznam.cz</a>             | 723332005   |
|                 | M.Elmerich                                                                                    | Aterescz-koobozp  | <a href="mailto:p.bohac@seznam.cz">p.bohac@seznam.cz</a>               | 723248510   |
|                 | L.Suchy ml.                                                                                   | VPKSuchy s.r.o.   | <a href="mailto:suchymil@vpksuchy.cz">suchymil@vpksuchy.cz</a>         | 608177853   |
|                 | Ing.Michal Beňák                                                                              | VPKSuchy s.r.o.   | <a href="mailto:m.benak@centrum.cz">m.benak@centrum.cz</a>             | 737255697   |
|                 | J.Bauer-hl.stavbyved.                                                                         | VPKSuchy s.r.o.   | <a href="mailto:bauer@suchyvyok.cz">bauer@suchyvyok.cz</a>             | 607772576   |
|                 | J.Nepraš-sub.VPK                                                                              | Dopr.značení /DIO |                                                                        | 602514883   |
|                 | Ing.Satranský-stav.ČOV                                                                        | VPKSuchy s.r.o.   |                                                                        | 727245326   |
|                 | Michal Pelikán-stav.KAN                                                                       | VPK Suchy s.r.o.  | <a href="mailto:michal.pelikan@post.cz">michal.pelikan@post.cz</a>     | 773398800   |
|                 | Ing.Tomáš Melichar                                                                            | VPKSuchy s.r.o.   | <a href="mailto:Tomasmelichar@volny.cz">Tomasmelichar@volny.cz</a>     | 602236001   |
|                 | Ing.M.Směkalová                                                                               | Měú Rak.OŽP       |                                                                        | 610050214   |
|                 | Ing.Z.Macák                                                                                   | Měú Rak OŽP       |                                                                        | 610050214   |
|                 |                                                                                               |                   |                                                                        |             |
|                 |                                                                                               |                   |                                                                        |             |

1.1.10.2019 bylo protokolárně předáno staveniště zhotoviteli viz.sam.zápis

2.Hlášení OIP stří.kraje bylo splněno dne 18.9.2019

3.AD + TDI odsouhlasil použití stav.mat.a schválil nákup (potrubí a potrubní systémy,bet.program)

4.investor podepsal smluvní vztah s arch.dohledem nad stavbou spojení:

Muzeum TGM Rakovník Mgr.Kateřina Bláhová 725 743 021 [archeolog@muzeumtgm.cz](mailto:archeolog@muzeumtgm.cz)

15.koordinace s VKM a problematika s kolizí výtaku V3 vodovodu byla diskutována,jedná se o

práce v roce 2020 viz.meailová zpráva: Po vytyčení všech stávajících sítí proběhne naší projekční kanceláří koordinace , tak aby šla stavba postavit. Pokud to bude nutné dojde k přeložení vodovodu v rámci stavby kanalizace. S pozdravem Miroslav Fiala

Při dnešním kd byla představena vedením VKM výše uvedená investice(čeká se na povolení ) a současně byl představen záměr výměny stávajícího vodovodu ve Zbečně, který by měl být prováděn současně s kanalizací.



Investor a TDI vítá tuto aktivitu ,i když by více přivítali tyto investice vložit raději tam ,kde pitná voda chybí v blízkém okolí,zároveň upozorňuje a požaduje velmi aktivní přístup,jelikož stavba kanalizace spadá pod dotační systém SFŽP,kde je daný termín provedení a na problematiku záruk od více dodavatelů na stejném pracovišti.

Vedení VKM přislíbilo velmi úzkou spolupráci a koordinaci těchto prací společně s stavbou kanalizace.**TRVÁ**

21.TDI projedná nesoulad dokumentace s rozpočtovou částí oceli na ČOV-nesoulad potvrzen,po dokončení provést skut.bilanci oceli která činí 9,37 a bude předmětem ZL-TRVÁ-dohodnuto při dokončení části stok a přípojek v Újezdě n/Z cca03-04/2020(kde budou dopočteny méně a vícepráce

22.při kontrolních zkouškách dynamických zátěžových byly v určitých úsecích zjištěny nízké hodnoty MPA-doporučení,při spodní hladině vody a plastičnosti těženého mat.nutno odvést na mezideponii a použít vhodnější z mezideponie(TDI projednal s pracovníky),před konečnou úpravou ,předpoklad 8-10/2020 budou v těchto při viditelných poklesech provedeny lokální výměny zároveň TDI upozorňuje na zjištěné nedostatky v hutnění pracovníky zhotovitele,viditelně na poklesech v komunikacích a žádá o kontrolu odpov.pracovníků k dodržování TP-TRVÁ

23.investor požádal o udržování stavu místních komunikací(dle počasí a možností)-doporučení- lom vlastní zametací vůz,bylo by od věci využít těchto služeb-TRVÁ

25.na KD dne 22.1 bylo připraveno jednání o uzavírkách silnic SUS,přítomni byli i zástupci dopravní obslužnosti z Kladna,bohužel se omluvil zástupce SUS-dohodnuto nyní požádek o uzavírku tak,jak potřebuje zhotovitel s přihlédnutím požadavku obce cca na tři úseky,celý úsek je přes 1,5km kanalizace a zhotovitel musí práce dokončit v rozmezí vyjádření tz.od04/2020-10/2020 26.dnes došlo k dohodě s SDH Zbečno za účasti velitele sboru o umístění ČS na návsi před hasičárnou,kde dojde k posunu tak,aby se nebránilo ve výjezdu techniky a nemuselo se bourat stavbí úprava před gar.vraty hasičárny-s posunem souhlasí AD a TDI,předpoklad usazení ČS je 05/2020

**27.práce na návsi na stoce B pozastaveny z důvodu archeologických nálezů,nyní nelze odhadnout dle odpov.pracovníků uzavření lokality ,toto se může negativně odrazit v celkovém dokončení díla-dále sledovat**

28.ČOV fekální jímku nadezdít na požadovanou výšku z ztratiného bednění tl.400 usazené na bet.základ,který zpevní zhlaví fek.jímky-odsouhlaseno AD+ TDI

28.při návštěvě pracovníků MěÚ Rakovník odboru OŽP bylo osvětlena situace stavby ,která na povolení se zahájila již v roce 1998 stavbou ČOV ,zástupci OŽP upozornili na doplnění výkresové dokumentace,povolení k vypouštění-viz úkoly,byla provedena kontrolní prohlídka stavby

**29.předány kamerové prohlídky dosud provedených stok,provedena kontrola TDI - bez závad s kvalitou dobrou**

**30.probíhají zaměření skut.položených stok a přípojek**

### Postup prací

Čov-,zahájena stavba nadzemní části,výroba zám.prvků

Újezd n/Z-výkopové práce a pokládka kanalizaceStoka C3-1 a C1 vč.výtlaqu,

Zbečno stoka B-náměstí zastaveno

### HMG2020 únor

1.ČOV-nadzemní objekt

2.pokládka kan.-Újezd n/Z ,C1 a C3-1 vč.výtlaqu

3.C2-od 13.2.2020

4.zbytek C3(kolem nádrží) od 24.2.2020

**Zbečno** stoka B -náměstí-zastavena

1.stoka D-D1,D1-1,D2,D3 zahájení 03/2020

2.Stoka E,E1,E1-1 04/2020

3.stoky od hřbitova Na Riviéru-předpoklad po skončení letní sezony(nyní vše záleží na vývoji s uzavírkami SUS) na dalších KD se bude upřesňovat



## Fakturace

Dohodnut způsob dvou faktur a to: 1. uznatelné náklady (položky pod dotací)  
2. neuznatelné náklady

10/2019 ..... 2.742 105,44 bez DPH uznatelné.....neuznatelné.....0  
11/2019..... 8.505 030,54  
12/2019..... 2.672 425,45  
01/2020.....5.472 142,83

### Úkoly z KD č. 4:

1. udržování čistoty na mezideponii v Újezdě nad Zbečnem, pravidelné čištění komunikace kolem ZS a minimalizování stání na komunikaci z důvodu poježdění po travnaté ploše kolem komunikace

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: stálý

### Úkoly z KD č. 6:

1. projednání postupů s technologem ČOV postup, předpoklad počasí zření v 01/2020, pozvat na příští KD

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: 8.1.2020 Trvá

### Úkoly z KD č. 8:

1. předat požadavky OŽP z dnešního kd

Zodpovídá: AD, TDI a investor

Termín: 7.2.2020 Trvá, dokumenty se

připravují pro odevzdání (PD ČOV + Vyjádření pov. Vltavy a CHKO)

2. zpracovat HMG celé stavby

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: 7.2.2020 Trvá

3. podat žádost na uzavírky silnic SUS dle bodu č. 25

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: 7.2.2020 Trvá

4. pravidelná kontrola provedených tras a úprava vrchu komunikace nad výkopem

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: stálý

### Úkoly z KD č. 9:

1. revize smluv přípojných míst k ČOV, a ČS

Zodpovídá: investor

Termín: 4.3.2020

KONTAKTNÍ TEL: NA ODPOVĚDNÉ PRACOVNÍKY STAVBY-773338800 a 602800607  
**Příští KD č. 10 se bude konat na ZS zhotovitel pod OU Zbečno 19.2.2020 od 9 hodin.**  
**Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD**

Zapsal: Josef Doksanský 5.2.2020