



Kontrolní den č. 22

Stavba	Zbečno a Újezd nad Zbečnem kanalizace aČOV reg.číslo EIS CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007246			
Datum	5.8.2020			
Předmět jednání	Kontrola a postup prací, řešení problémů, změny stavby			
Podklady	Zápisy z KD, stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady			
	Ing.J.Těhan	Starosta	starosta@obeczbčno.cz	724189474
	Mgr.R.Embertová	Místostarosta		721460497
	M.Daňková	SFŽP	michaela.dankova@sfzp.cz	725501872
	Bc.Pavel Ježatko	VKM	Pavel.jesatko@vkm.cz	702093852
	Ing.L.Havránek	Proj.VIS	havranek@vis-praha.cz	
	Ing.J.Kretek	Svas	jan.kretek@svas.cz	602495230
	M.Hrma	Svas	Marek.hrma@svas.cz	724610132
	M.Holubovsky	Svas	Marek.holubovsky@svas.cz	724596148
	T.kareta	Svas	Tomas.kareta@svas.cz	721984361
	M.Fiala	Projekt.	projekty@fialaprojekty.cz	607887718
	J.Jaroš	Administrátor	jaros@confir-partner.cz	733697202
	J. Doksanský	Aterescz-TDS	aterescz@seznam.cz	724 372 182
	Ing.J.Vaňásek	Aterescz-TDS	aterescz@seznam.cz	605710393
	Z.Moucha	Aterescz-koobozp	aterescz@seznam.cz	723339005
	M.Elmerich	Aterescz-koobozp	koobozp.cz2@seznam.cz	736248510
	L.Suchý ml.	VPKSsuchy s.r.o.	Suchyml.@vpksuchy.cz	603177855
	Ing.Michal Beňák	VPKSsuchy s.r.o.	m.benak@centrum.cz	737255697
	J.Bauer-hl.stavbyved.	VPKSsuchy s.r.o.	bauer@suchyvpk.cz	607772576
	A.Beran	VKM	Ales.beran@vkm.cz	602093818
	Ing.Satranský-stav,ČOV	VPKSsuchy s.r.o.		737245326
	Ing.Zeman	VPK Suchý s.r.o.	zeman@suchyvpk.cz	736536749
	Ing.Tomaš Melichar	VPKSsuchy s.r.o.	Tomasmelichar@volny.cz	602236001
	Ing.M.Směkalová	Měú Rak.OŽP		313259294
	Ing.Z.Macák	Měú Rak OŽP		313259240
	J.Dražanová	KSUS sk	Jana.drazanova@ksus.cz	602489635
	Ing.K.Bauerová	VKM	Kveta.bauerova@vkm.cz	606602428

1.1.10.2019 bylo protokolárně předáno staveniště zhotovitelovi viz.sam.zápis

Postup prací

Práce na 32.-34-týden

ČOV- osazení oken a dveří, omítky

stoka E-uzavírka na Sýkořice

stoka C(stará Račická) úprava před obnovou komunikace, dokončení všech podzemních

sítí, příprava na vodovod

uložení a úprava terénu u ČS5

postupné odvážení mezideponie

HMG 2020 bude vyhodnocen ke konci 08/2020

Stará račická Od 10.8.

Nástup na technologii ČOV od 24.8.

ČS 5-7.8.2020

Fakturace Dohodnut způsob dvou faktur a to: 1. uznatelné náklady (položky pod dotací)

10/2019 2.742 105,44 bez DPH uznatelné.....neuznatelné.....0

11/2019..... 8.505 030,54

12/2019..... 2.672 425,45

01/2020.....5.472 142,83

02/2020..... 6.074 069,50

03/2020..... 4.999 850,69

04/2020..... 4.419 380,73

05/20203.267 984,54

06/2020.....3 047 800,03

07/2020.....

4. investor podepsal smluvní vztah s arch. dohledem nad stavbou spojení:

Muzeum TGM Rakovník Mgr. Kateřina Blažková 731 449 321 archeolog@muzeumtgm.cz

15. koordinace s VKM , předáno staveniště , práce budou pro VKM provádět VPK Suchý, práce začnou při uzavírce od 1.7.2020 v SUS ve směru na Sýkořice viz. samostatný zápis

Vedení VKM přislíbilo velmi úzkou spolupráci a koordinaci těchto prací společně s stavbou kanalizace a bude informovat na kd kanalizace

30. probíhají zaměření skut. položených stok a přípojek

31. sdělení zhotovitele – dodavatel technologie VODA CZ

41. na KD bylo projednáváno za účasti prac. SVAS poruchy vodovodní sítě, kde bylo požadováno při výkopových pracích, kde nejde vzhledem ke stáří vodovodu zajistit nedotknutelnost, určit uzavírací body V PŘÍPADĚ HAVÁRIE. Toto není možno, řečeno slova pověřených prac., z důvodu možných dalších poruch těchto zařízení.

Je potřeba počkat na příjezd poruchové služby vodáren, kde tel. čísla mimi hlášení poruch jsou možné p. Holubovského, nebo p. Karetý 724 596 148, 721 984 361, tento postup zdá se investorovi a TDi neodpovídající, jelikož z potrubí tím vyteče velké množství vody, nahlášení a dojezd na opravy je více než 1 hodinu.

42. úprava ČS5-AD vysvětlil a ukázal jednoduchou úpravu, vložení tzv. norné stěny z 2 ks U profilů AK a fošen z tvrdého dřeva - tento prostor bude sloužit jako záchyt těžkých elementů před vstupem do ČOV - nutná změna polohy ČS v komunikaci obce z důvodu osazení v ochranném prostoru nadzemního vedení el. posun k řece cca 20m + dohodnuto provedení tl. přípojky pro e. č. 86 TDI souhlasí s prováděním od 25. týdne, **na žádost majitele pozemku 220/5, bude před ČS5 osazena odbočka 600/150 a gravitačně přivedena k hranici pozemku cca 3m - jedná se o novou přípojku, hradí majitel pozemku**

43. Investor a TDI zdůrazňuje používání ochr. pomůcek pracovníků

43. TDI zdůrazňuje kontrolu stavu dopravního značení při objízdných trasách, pozor hrozí pokuty – viz. povolení uzavírek

44. úklidy staveniště, přebytečný mat. pro kanalizaci, oplocení, odvést po skončení směny na ZS

46-AD předal žádost Povolení k vypouštění na MěÚ Rak.

49. Zásady pro mtž přípojek-1. platí projekt

2. na žádost majitele možná změna (nechat podepsat)

3. sporné přípojky, nebo nevhodné rozhodnutí majitele o změny-

povoluje AD nebo TDI

50. AD a TDI souhlasí s úpravou(modernizací a úsporném řešení pro provoz ČOV) bez dopadu do ceny, všechny podmínky a hodnoty dle PD budou dodrženy ČOV

51. Trasa stoky D ve Zbečně nejde položit bez odpojení a znova položení vodovodu, v Uličkách, od křižovatky u mostu cca 260m. Tento úsek nespadá do rekonstrukce vodovodu plánované VKM. starosta po schůzce s vedením VKM domluvil postup v řešení, tento úsek zatím neprovádět do konečného rozhodnutí. Po jednání starosty a VKM došlo k dohodě obou stran a s kanalizací se vymění úsek vodovodu vedoucí s kanalizací, podrobnosti byly probrány s zást. VKM
pí.KB projednán oposunutí uzávěru vody(přípojky) co nejblíže k nemovitostem

52. propustek na D1 : byla odsouhlasena verze, rozebrání panelů, protažení kanalizace pod dnem propustku, žlab propustku bude dán do původního stavu a panely vyměněny za nové zn. Spirol se zátěží min. 40t. - provést horní izolaci těžkou lepenkou a spodní penetračním nátěrem, panel musí mít osazení min. 20cm změna, **bude použit prefabrikovaný Uprofil zn. ROCKSALT, předán výkres TDI-a ten souhlasí vč. konečné úpravy komunikace nad mostkem z bet. směsí**

54. TDI a investor upřednostňuje provedení stok, ČS na návsi z důvodu rekreatů v letním období

55. zhotovitel upozorňuje na opětovnou neproveditelnost kanalizace bez DMTŽ vodovodu na stokách E2, E1-1, A2, E1 je společná investice s VKM-**starosta vyvolal schůzku s vedením VKM**

56. TDI povoluje provést protlaky pod Berouňkou, předpoklad potíží s tvrdostí zemin, podvrh nebyl dokončen z důvodu pravděpodobných geologických poruch- nutno provést : Jiný pokus na jiném místě, nebo zvolit technologii vrtání, bude rozhodnuto po konzultaci s AD, jinou firmou apod. **zhotovitel provede do konce 08/2020 druhý pokus z druhé stran směrem na již provedenou část, AD a TDI dle vyjádření POV se může jít od -120cm ode dna řeky**

57. propustek pod stokou E v SUS silnici, AD předpokládá projít kanalizací min. 60cm nade dnem, pokud bude méně informovat AD kan. potrubí bude více jak 60cm nade dnem

58. kontrola kamerových prohlídek ČS-Š16, Š50-Š53- v pořádku

59. investor a TDI požaduje dokončit práce na C(stará sil. na Ujezd) a obnova komunikace do konce 08/2020 nebo dle dohody při nájездě na SUS, TDI vyzve odbornou dopr. firmu ke konzultaci k zvolení technol. postupu pro opravu celé šíře, **provedena pochůzka TDI + investor s subdodavatelem a ten navrhl řešení, TDI + starosta souhlasí a vyzývá zhotovitele k cenové nabídce dle technol. postupu subdodavatele viz. úkoly**

60. zhotovitel upozorňuje na „dezolátní stav dešťové kanalizace“, která v budoucnu se bude prohlubovat a v komunikacích můžou nastat vady, které nespádají do reklamace

61. ČS4 je osazena dle PD a rozdíl výšek komunikace a vrchu je od 20-30cm, dohodnuto: vyměnit vrchní část za nižší o 20cm, kde styk s komunikací (část k silnici SUS bude 0cm a dle původního spádu komunikace na náměstí, spodní část bude cca do 10cm, který se dospádaje bal. směsí, další úpravy budou řešeny např. asf. nátěrem vrchní zákl. desky, předpoklad opravy cca 1 měsíc dle výroby dodavatele bet. výrobků, **snížena o 22cm ořezem diamantovou metodou**

62. předána nabídka VODACZ na provozování ČOV ve zkušebním provozu 1rok- TDI po kontrole souhlasí a doporučuje.

63.starosta upozornil na nevhodnost parkování nákl.automobilů v zástavbě Újezda n/Z,požaduje změnu z dle diskuze na KD

Úkoly z KD č. 4:

- 1.udržování čistoty na mezideponii v Újezdě nad Zbečnem a ve Zbečně,pravidelné čištění komunikace kolem ZS a minimalizování stání na komunikaci z důvodu pojiždění po travnaté ploše kolem komunikace

Zodpovídá: zhotovitel

Termín:**stálý**

Úkoly z KD č. 12 :

- 1.obnova geodet.bodů hranic pozemků.p.B 197/55

Zodpovídá:zhotovitel

Termín:14.4.2020 trvá

Úkoly z KD č. 20

- 1.zpracovat tabulku přípojek Újezd + Zbečno

Zodpovídá:zhotovitel

Termín:19.8.2020

Úkoly z KD č. 22

- 1.cenová nabídka –rozdíl původní navrhované opravy a nové vycházející z návrhu sub. Na staré raččické.stoka C –obnova komunikace

Zodpovídá:zhotovitel+ TDI

Termín:19.8.2020

- 2.určit veškeré možné zásahy do komunikace na staré raččické vodovodem

Zodpovídá:TDI+ AD

Termín:22.8.2020

Příští KD č. 23 se bude konat 19.8.2020 na ZS zhotovitele pod OU Zbečno.od 9 hodin.

Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD

Zapsal: Josef Doksanský 7.8.2020