



Stavba	Zbečno a Újezd nad Zbečnem kanalizace aČOV reg.číslo EIS CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007246		
Datum	11.11.2020		
Předmět jednání	Kontrola a postup prací, řešení problémů, změny stavby		
Podklady	Zápisy z KD, stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady		
	Ing.J.Těhan	Stavba	
	Mgr.R.Embertová		
	M.Daňková		
	Bc.Pavel Ježatko		
	Ing.L.Havránek		
	Ing.J.Kretek		
	M.Hrma		
	M.Holubovsky		
	T.kareta		
	M.Fiala		
	J.Jaroš		
	J. Doksanský		
	Ing.J.Vaňásek		
	Z.Moucha		
	M.Elmerich		
	L.Suchý ml.		
	Ing.Jirásek		
	J.Bauer-hl.stavbyved.		
	A.Beran		
	Ing.Satranský-stav.ČOV		
	Ing.Zeman		
	Ing.Tomaš Melichar		
	Ing.M.Směkalová		
	Ing.Z.Macák		
	J.Dražanová		
	Ing.K.Bauerová		

Postup prací

Stoka E

A3-Rafanda

stoka **D**- směr k ČS3

A1 ke křižovatce

1

podvrt pod Berounkou-negativní,zastižen skalní masiv totožný s lomem,nutno použít jinou technol.viz.úkoly!!

HMG –aktualizován HMG –plní

Fakturace Dohodnut způsob dvou faktur a to:1. uznatelné náklady(položky pod dotací)

10/2019	2.742 105,44 bez DPH uznatelné.....	neuznatelné.....0
11/2019.....	8.505 030,54	
12/2019.....	2.672 425,45	
01/2020.....	5.472 142,83	
02/2020.....	6.074 069,50	
03/2020.....	4.999 850,69	
04/2020.....	4.419 380,73	
05/2020	3.267 984,54	
06/2020.....	3 047 800,03	
07/2020.....	2.551 770,24	
08/2020.....	2.958 512,75	
09/2020.....	6.898 623,84	
10/2020.....	4.669 508,07	

15.koordinace s VKM a SVAS ,předáno staveniště ,práce budou pro VKM provádět VPK Suchý,průjezd od Sýkořic obcí Zbečno je možný i pro zásobování chem.prostředky na přehradu opatrnou jízdou, v úseku před farou probíhají archeol.práce.Při překopu křižovatky na Klíčavu budeme včas informova tEmail z 13.11.jen pro vaše info, na pondělí a na čtvrtek příští týden mám objednanou cisternu s chemikáliemi na úpravu vody Klíčava. Vzhledem k probíhajícím pracím na odbočce na Klíčavu doufám, že ji chlapi pustí. Občas je to tam tak sotva na osobák.

31. sdělení zhotovitele – dodavatel technologie VODA CZ

42.úprava ČS5-AD vysvětlil a ukázal jednoduchou úpravu,vložení tzv.**norné stěny z 2 ks U profilů AK a fošen z tvrdého dřeva**-tento prostor bude sloužit jako záchyt těžkých elementů před vstupem do ČOV-nutná změna polohy ČS v komunikaci obce z důvodu osazení v ochranném prostoru nadzemního vedení el.posun k řece cca 20m+dohodnuto provedení tl.přípojky pro e.č.86 TDI souhlasí s prováděním od 25.týdne ,na žádost majitele pozemku 220/5,bude před ČS5 osazena odbočka 600/150 a gravitačně přivedena k hranici pozemku cca3m-jedná se o novou přípojku,hradí majitel pozemku

43.TDI zdůrazňuje kontrolu stavu dopravního značení při objízdných trasách,pozor hrozí pokuty – viz.povolení uzavírek –dohodnut postup uzavírek směr Rakovník od 1.10.2020 bude rozdělena na část od mostu k mostku přes Klíčavu a posléze 2.část od mostku na Křivoklát.uzavírka se vyřizuje i přes zimní měsíce,aby se stavba nepřerušila,uzávěra směr přehrada bude částečná,vždy průjezdná vyjma 24hod.na překop,trasa Na Riviéru se plánuje řízenými protlaký s co nejmenšími zásady do komunikace(start.jámy a přípojky) a co nejmenší omezení vjezdu bydlících

44.úklidy staveniště,přebytečný mat.pro kanalizaci,oplocení,odvést po skončení směny na ZS

49.Zásady pro mtž přípojek-1.platí projekt

2.na žádost majitele možná změna (nechat podepsat)

3.sporné přípojky,nebo nevhodné rozhodnutí majitele o změny-
povoluje AD nebo TDI dodatečné přípojky kanalizace ,které nejsou zahrnuty v PD si musí
žadatel:1.žádost na obec

2.nechat si zpracovat PD(projektant)

3.vyřídít stav.povolení

4.poté možno realizovat jak veřejnou ,tak soukromou část

56.TDI povoluje provést protlaky pod Berouňkou,předpoklad potíží s tvrdostí zemin,podvrt nebyl
dokončen z důvodu pravděpodobných geologických poruch-nutno provést :Jiný pokus na jiném
místě,nebo zvolit technologii vrtání.bude rozhodnuto po konzultaci s AD,jinou firmou
apod.zhotovitel provedl druhý pokus z druhé stran směrem na již provedenou část,AD a TDI dle
vyjádření POV se může jít od -120cm ode dna řeky-negativní výsledek **zhotovitel připravuje
viz.úkol alternativu „skalního vrtání“ pro vrt pod řekou**

60.zhotovitel upozorňuje na „dezolátní stav dešťové kanalizace“,která v budoucnu se bude
prohlubovat a v komunikacích můžou nastat vady ,které nespádají do reklamace,po prohlídce TDI a
zhotovitel: v dolní části stoky D a směr k SUS propustku,je nutný opatrný postup a stoku vč.výtlačků
osadit co nejvíce od dešťové kanalizace ,při kolizi nebo nutné přeložce dešťové kanalizace je nutné
dešťovou kanalizaci zachovat v stejné dimenzi vč.osazení neznámých přípojek-celý tento uzel bude
monitorován a po skončení finančně vyhodnocen

66.Z tohoto podmětu požaduje a doporučuje před vstupem stavby do komunikace SUS v trase
stoky E (od kapličky ,po faru) provést zkušební sondy cca 1,2m hl cca 3 ks do 5.10.2020 –po
uzavírce této části komunikace **provádí se archeologický průzkum do 16.11.2020**

67.zhotovitel dle proměření upozorňuje na větší šíře komunikace SUS než v rozpočtu-vrchní
obrusná vrstva,skutečnost je dodržení vyjádření SUS ke stav.povolení.rozpočet dodržuje normu
komunikace šíře2x3m,

Vyvoláno jednání,kde byl doporučen dopis na krajské vedení s žádostí o možnou kompenzaci, obec
nemá dalších prostředků na tyto nepředvídané investice SUS,archeol.,skalní masiv pod Berouňkou.

Srovnání	rozpočet	skutečnost	rozdíl
1.část od kolejí na Račice	1.435 m2	2.109m2	-674m2
2. od křiž.most směr Sýkořice	1.460m2	2.926m2	-1.466m2
3.od.křiž.most směr Křivoklát	3.262m2		

70.Investor souhlasí s úpravou terénu na částečně pojízdný pruh v areálu ČOV pro možné osazení
kontejneru u hřbitovní zdi a tím i rekonstrukci stávající vodoměrné šachty pro hřbitov

**74.při společné prohlídce TDI a zhotovitel v prostoru mostku potoka Klíčavy jsou 2
alternativy přechodu potoka:TDI a AD prosazuje alter.č.2**

1.ukotvit nosníky na podpůrný nosník I40 nosnou konstrukci lávky pro výtlač(nutno zpracovat
dílenskou dokumentaci,odsouhlasit vlastníkem mostu,vč.izolací a chráničky

2.provést protlak dostatečného průměru pode dnem potoka a na libovolné straně osadit
proplachovací ventil

75.dohodnut nákup potrubí pro tlakové přípojky,nakoupí nyní cca 100bm a předá p.Frolíkovi
tel.606 876 425,který bude osazovat a připravovat DČS pro dodavatele DČS,zhotovitel končí **na**

hranici pozemku a v koordinaci s výše jmenovaným bude protahovat potrubí zhotovitel, nebo obráceně pod plotem s rezervou bez nutného dalšího propojování
76. archeologové oznámili další objevy a práce na min. dalších 14 dní
77. připojení NN K ČS 1-5 na p. Šnobla
78. investor požaduje urychlené vyčíslení více nákladů od zhotovitele k sestavení rozpočtu obce na 2021
79. předána tab. přípojek viz. příloha
80. předána představa posilovací stanice vodovodu u hasičárny, TDI nesouhlasí, kolize s sítěmi, rozvaděčem k ČS-viz. příloha
81. investor a TDI žádá zhotovitele o zachování bezpečného průchodu po skončení prací v úzkých uličkách. nyní Na Rafandu stoka A3

Úkoly z KD č. 4:

1. udržování čistoty na mezideponii v Újezdě nad Zbečnem a ve Zbečně, pravidelné čištění komunikace kolem ZS a minimalizování stání na komunikaci z důvodu poježdění po travnaté ploše kolem komunikace

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: stálý

Úkoly z KD č. 12 :

1. obnova geodet. bodů hranic pozemků p. B 197/55

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: 14.4.2020 trvá

Úkoly z KD č. 27

1. v souladu s dodatkem na prodl. termínu adekvátní posuny dalších termínů k plnění ukazatelů dotace

Zodpovídá: Admin

Termín: 31.10.2020 trvá

2. zpracovat tabulku žádostí o připojení dalších nemovitostí ke kanalizaci

Zodpovídá: investor

Termín: 31.10.2020 trvá

2020

Úkoly z KD č. 28

Zpracovat a vyčíslit náklady vč. technol. podvrtu pod Berouňkou

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: 11.11.2020

Vodovod Újezd nad Zbečnem-zhotovení přivaděče

Stavební povolení bylo vydáno 24.8.2020 viz. příloha

Předání staveniště firmě VPK SUCHÝ proběhlo 1.9.2020 viz. zápis v SD

Postup-září, říjen: proveden řád 1 s přípravou přípojek po trase v SUS a místní komunikaci Račické

HMG. plní-nyní příprava na podvrt pod Be.ouňkou (viz. kanalizace)

Fakturace: rozpočet 4.370 000 bez DPH

Úkoly z KD č. 1

Doplnit SD vč. autorizačního razítka

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: 30.11.2020

Příští KD č. 30 a č. 2 se bude konat 25.11.2020 na ZS zhotovitele pod OU Zbečno od 9 hodin. Prosím o účast zást. investora, zhotovitel v max. počtu osob 2 + TDI 1x z důvodu rostoucí pandemie, ostatní žádám zaslat dotazy a připomínky do 10.11.2020 emailovou adresou, budou řešeny na KD a popsány v zápise – děkuje TDI.

Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD

Zapsal: Josef Doksanský 13.11.2020