Kontrolní den č. 27

Stavba	**Zbečno a Újezd nad Zbečnem kanalizace aČOV reg.číslo EIS CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007246**
Datum	**14.10.2020**
Předmět jednání	Kontrola a postup prací, řešení problémů, změny stavby
Podklady	Zápisy z KD, stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady

~~Ing.J.Těhan~~	Starosta
Mgr.R.Embertová	Místostarosta
~~M.Daňková~~	SFŽP
~~Bc.Pavel Ježatko~~	VKM
~~Ing.L.Havránek~~	Proj.VIS
~~Ing.J.Kretek~~	Svas
~~M.Hrma~~	Svas
~~M.Holubovsky~~	Svas
~~T.kareta~~	Svas
~~M.Fiala~~	Projekt.
~~J.Jaroš~~	Administrátor
J. Doksanský	Aterescz-TDS
~~Ing.J.Vaňásek~~	Aterescz-TDS
~~Z.Moucha~~	AteresCZ-koobozp
M.Elmerich	AteresCZ-koobozp
~~L.Suchý ml.~~	VPKSuchy s.r.o.
~~Ing.Jirásek~~	Voda CZ-techn.
J.Bauer-hl.stavbyved.	VPKSuchy s.r.o.
~~A.Beran~~	VKM
~~Ing.Satranský-stav,ČOV~~	VPKSuchy s.r.o.
~~Ing.Zeman~~	VPK Suchý s.r.o.
~~Ing.Tomaš Melichar~~	VPKSuchy s.r.o
~~Ing.M.Smékalová~~	Měú Rak.OŽP
~~Ing.Z.Macák~~	Měú Rak OŽP
~~J.Dražanová~~	KSUS sk
~~Ing.K.Bauerová~~	VKM

1.1.10.2019 bylo protokolárně předáno staveniště zhotovitelovi viz.sam.zápis

Postup prací

ČOV- technologie vč.elektroinstalace ,
stokaE-od ČS5 uzavírka průjezd Zbečno mezi most na Újezd a Klíčavský
od Masarykova mostu ke škole + **probíhá archeologický průzkum od kapličky k faře**
stoka D-příprava suchovodu,
Příprava ČS3
postupné odvážení mezideponie
podvrt pod Berounkou-negativní,zastižen skalní masiv totožný s lomem,nutno použít jinou technol.viz.úkoly

HMG –aktualizován HMG s dopadem Covid 19 a archeologických nálezů s posunem konečného termínu do 07/2021(předpoklad možnosti práce v zimních měsících na SUS komunikacích a minimální čas prodleva archeol.průzkumu v trase stoky E(od kapličky po faru)
Plánovaná odstávka ČEZu v prostoru ČS3,odpojení a dmtž vedení 27.10.2020 od 7-19hod.
Stará Račická-dokončení úpravy poklopů do konce 10/2020

Fakturace Dohodnut způsob dvou faktur a to:1. uznatelné náklady(položky pod dotací)

10/2019 .....2.742 105,44 bez DPH uznatelné.....neuznatelné.....0

11/2019..... 8.505 030,54

12/2019..... 2.672 425,45

01/2020.....5.472 142,83

02/2020..... 6.074 069,50

03/2020..... 4.999 850,69

04/2020..... 4.419 380,73

05/2020 .....3.267 984,54

06/2020.....3 047 800,03

07/2020.....2.551 770,24

08/2020..... 2.958 512,75

09/2020.....6.898 623,84

15.koordinace s VKM ,předáno staveniště ,práce budou pro VKM provádět VPK Suchý,práce začnou při uzavírce od 1.7.2020 v SUS ve směru na Sýkořice
30. probíhají zaměření skut. položených stok a přípojek
31. sdělení zhotovitele – dodavatel technologie VODA CZ
42.úprava ČS5-AD vysvětlil a ukázal jednoduchou úpravu,vložení tzv.**norné stěny z 2 ks U profilů AK a fošen z tvrdého dřeva**-tento prostor bude sloužit jako záchyt těžkých elementů před vstupem do ČOV-nutná změna polohy ČS v komunikaci obce z důvodu osazení v ochraném prostoru nadzemního vedení el.posun k řece cca 20m+dohodnuto provedení tl.přípojky pro e.č.86
TDI souhlasí s prováděním od 25.týdne ,na žádost majitele pozemku 220/5,bude před ČS5 osazena odbočka 600/150 a gravitačně přivedena k hranici pozemku cca3m-jedná se o novou přípojku,hradí majitel pozemku
43.TDI zdůrazňuje kontrolu stavu dopravního značení při objízdných trasách,pozor hrozí pokuty – viz.povolení uzavírek **–dohodnut postup uzavírek směr Rakovník od 1.10.2020 bude rozdělena na část od mostu k mostku přes Klíčavu a posléze 2.část od mostku na Křivoklát.uzavírka se vyřizuje i přes zimní měsíce,aby se stavba nepřerušila,uzávěra směr přehrada bude částečná,vždy průjezdná vyjma 24hod.na překop,trasa Na Riviéru se plánuje řízenými protlaky s co nejmenšími zásady do komunikace(start.jámy a přípojky) a co nejmenší omezení vjezdu bydlících**
44.úklidy staveniště,přebytečný mat.pro kanalizaci,oplocení,odvést po skončení směny na ZS

49.Zásady pro mtž přípojek-1.platí projekt
2.na žádost majitele možná změna (nechat podepsat)
3.sporné přípojky,nebo nevhodné rozhodnutí majitele o změny-
povoluje AD nebo TDI**dodatečné přípojky kanalizace ,které nejsou zahrnuty v PD si musí žadatel:1.žádost na obec**

2.nechat si zpracovat PD(projektant)
3.vyřídit stav.povolení
4.poté možno realizovat jak veřejnou ,tak soukromou část

Viz.úkoly:

50. AD a TDI souhlasí s úpravou(modernizací a úsporném řešení pro provoz ČOV)bez dopadu do ceny,všechny podmínky a hodnoty dle PD budou dodrženyČOV

55.zhotovitel upozorňuje na opětovnou neproveditelnost kanalizace bez DMTŽ vodovodu na stokách E2 , E1-1,A2,E1 je společná investice s VKM-starosta vyvolal schůzku s vedením VKM-došlo ke kladné dohodě ze strany provozovatele,E1 je již vyřešena plánovanou investicí a zbývající stoky budou v režimu stoky D a další citované.

56.TDI povoluje provést protlaky pod Berounkou,předpoklad potíží s tvrdostí zemin.podvrt nebyl dokončen z důvodu pravděpodobných geologických poruch-nutno provést :Jiný pokus na jiném místě,nebo zvolit technologii vrtání,bude rozhodnuto po konzultaci s AD,jinou firmou apod.zhotovitel provedl druhý pokus z druhé stran směrem na již provedenou část,AD a TDI dle vyjádření POV se může jít od -120cm ode dna řeky-negativní výsledek**zhotovitel připravuje viz.úkoly alternativu „skalního vrtání" pro vrt pod řekou**

60.zhotovitel upozorňuje na „dezolátní stav dešťové kanalizace",která v budoucnu se bude prohlubovat a v komunikacích můžou nastat vady ,které nespadají do reklamace,**po prohlídce TDI a zhotovitel: v dolní části stoky D a směr k SUS propustku,je nutný opatrný postup a stoku vč.výtlaků osadit co nejvíce od dešťové kanalizace ,při kolizy nebo nutné přeložce dešťové kanalizace je nutné dešťovou kanalizaci zachovat v stejné dimenzi vč.osazení neznámých přípojek-celý tento uzel bude monitorován a po skončení finančně vyhodnocen**

62.předána nabídka VODACZ na provozování ČOV ve zkušebním provoze 1rok-TDI po kontrole souhlasí a doporučuje.-zastupitelstvo odsouhlasilo

66.při realizaci přípojky k č.p.110 a 2 (hospoda U Šebků) byl zastižen opět archeol.nález ,zastaveno a nutno průzkum koordinovat za přítomnosti maj.pozemku.

Z tohoto podmětu požaduje a doporučuje před vstupem stavby do komunikace SUS v trase stoky E (od kapličky ,po faru) provést zkušební sondy cca 1,2m hl cca 3 ks do 5.10.2020 –po uzavírce této části komunikace**provádí se archeologický průzkum**

67.zhotovitel dle proměření upozorňuje na větší šíře komunikace SUS než v rozpočtu-vrchní obrusná vrstva,skutečnost je dodržení vyjádření SUS ke stav.povolení,rozpočet dodržuje normu komunikace šíře2x3m,viz.úkoly

Srovnání	rozpočet	skutečnost	rozdíl
1.část od kolejí na Račice	1.435 m2	2.109m2	-674m2
2. od kříž.most směr Sýkořice	1.460m2	2.926m2	-1.466m2
3.od.kříž.most směr Křivoklát	3.262m2		

68.kontrola kam.prohlídky stoky E na Sýkořici -v pořádku

69.TDI požaduje vyjádření zhotovitele k postupu prací k č.p. 19viz.zaslané foto a posouzení – **prověřeno**,nenadálého výskytu vody ve sklepě č.p.47-**pozvána spec.firma na sanace**

70.Investor souhlasí s úpravou terénu na částečně pojízdný v areálu ČOV pro možné osazení kontejneru u hřbitovní zdi a tím i rekonstrukci stávající vodoměrné šachty pro hřbitov

71.odsouhlasena barva na ČOV č.24(TSR58)-provedeno bez soklu

72.zastiženy neevidované přípojky, ani ČEZem od OU k č.p.135,118,destrukce není vinou zhotovitele-nebylo možno vytyčit,bylo opraveno na náklady obce,ČEZ prohlásil,že toto vedení je majetkem jmenovaných nemovotostí,které měli označit

73.při kontrole TDI v prostoru ČS3 ze spádových poměrů kanalizace,výšky z vyjádření POVa dle zátopové části a akumulace bude ČS 3 usazena ve směru do obce max +30cm,po dokončení bude upraven terén

74.při společné prohlídce TDI a zhotovitel v prostoru mostku potoka Klíčavy jsou 2 alternativy přechodu potoka:TDI a AD prosazuje alter.č.2

1.ukotvit nosníky na podpůrný nosník I40 nosnou konstrukci lávky pro výtlak(nutno zpracovat dílenskou dokumentaci,odsouhlasit vlastníkem mostu,vč.izolací a chráničky

2.provést protlak dostatečného průměru pode dnem potoka a na libovolné straně osadit proplachovací ventil

Úkoly z KD č. 4:
1.udržování čistoty na mezideponii v Újezdě nad Zbečnem a ve Zbečně,pravidelné čištění komunikace kolem ZS a minimalizování stání na komunikaci z důvodu pojíždění po travnaté ploše kolem komunikace
Zodpovídá: zhotovitel Termín:**stálý**
Úkoly z KD č. 12 :
1.obnova geodet.bodů hranic pozemkůp.B 197/55
Zodpovídá:zhotovitel Termín:14.4.2020 trvá
Úkoly z KD č. 24
3.zpracovat tabulku přípojek pro Zbečno+ **nyní i aktualizaci Újezd**
Zodpovídá:zhotovitel Termín.16.9.2020 **Trvá**
Úkoly z KD č. 27
1.v souladu s dodatkem na prodl.termínu adekvátní posuny dalších termínů k plnění ukazatelů dotace
Zodpovídá:Admin Termín:31.10.2020
2.zpracovat tabulku žádostí o připojení dalších nemovitostí ke kanalizaci
Zodpovídá:investor Termín:31.10.2020
3.kontrola smluv a předání kopií připojovacích bodů na ČS
Zodpovídá:investor Termín:27.10.2020

Příští KD č. 28 se bude konat změna 27.10.2020 na ZS zhotovitele pod OU Zbečno od 9 hodin.Prosím o účast zást.investora,zhotovitel v max.počtu osob 2 +TDI 1x z důvodu rostoucí pandemie,ostatní žádám zaslat dotazy a připomínky do 25.10.2020 emailovou adresou,budou řešeny na KD a popsány v zápise –děkuje TDI.

Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD

Zapsal: Josef Doksanský 16.10.2020