Kontrolní den č. 42

Stavba	**Zbečno a Újezd nad Zbečnem kanalizace aČOV reg.číslo EIS CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007246**			
Datum	**7.7.2021**			
Předmět jednání	Kontrola a postup prací, řešení problémů, změny stavby			
Podklady	Zápisy z KD, stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady			
	Ing.J.Těhan	Starosta	starosta@obeczbecno.cz	724189474
	Mgr.R.Embertová	Místostarosta		721460497
	~~M.Daňková~~	SFŽP		
	~~Bc.Pavel Ježatko~~	VKM		
	~~Ing.L.Havránek~~	Proj.VIS		
	~~Ing.J.Kretek~~	Svas		
	~~M.Hrma~~	Svas		
	~~M.Holubovsky~~	Svas		
	~~T.kareta~~	Svas		
	~~M.Fiala~~	Projekt.		
	~~J.Jaroš~~	Administrátor		
	J. Doksanský	Aterescz-TDS		
	~~Ing.J.Vaňásek~~	Aterescz-TDS		
	~~Z.Moucha~~	AteresCZ-koobozp		
	~~M.Elmerich~~	AteresCZ-koobozp		
	~~L.Suchý ml.~~	VPKSuchy s.r.o.		
	~~Ing.Jirásek~~	Voda CZ-techn.		
	J.Bauer-hl.stavbyved.	VPKSuchy s.r.o.		
	~~A.Beran~~	VKM		
	~~Ing.Satranský-stav,ČOV~~	VPKSuchy s.r.o.		
	~~Ing.Zeman~~	VPK Suchý s.r.o.		
	~~Ing.Tomaš Melichar~~	VPKSuchy s.r.o		
	~~Ing.M.Smékalová~~	Měú Rak.OŽP		
	~~Ing.Z.Macák~~	Měú Rak OŽP		
	~~J.Dražanová~~	KSUS sk		
	~~Ing.K.Bauerová~~	VKM		

1.1.10.2019 bylo protokolárně předáno staveniště zhotovitelovi viz.sam.zápis

Postup prací

ČOV- příprava na komplexní zkoušky,dokončování terénních úprav,chybí pouze výustní objekt,
Dohodnuta změna v terénních úpravách

postupné odvážení mezideponie v Újezdě
příprava na opravy místních komunikací
dokončováníelektročásti ČS stanic
Výzva k převzetí stavby –zahájení předávacího řízení dne 7.7.2021

HMG –aktualizován HMG –plní
Oprava místních komunikací výtlak T,A1,A1-1,A2
Komplexní zkoušky ČOV (bude upřesněno)oprava provzdušňování
Zahájení předávacího řízení 07/2021-následně hned kolaudace a spuštění ČOV do zkušebního provozu

Fakturace

10/2019 .....2.742 105,44 bez DPH uznatelné.....neuznatelné.....0

11/2019..... 8.505 030,54

12/2019..... 2.672 425,45

01/2020.....5.472 142,83

02/2020..... 6.074 069,50

03/2020..... 4.999 850,69

04/2020..... 4.419 380,73

05/2020 .....3.267 984,54

06/2020.....3 047 800,03

07/2020.....2.551 770,24

08/2020..... 2.958 512,75

09/2020.....6.898 623,84

10/2020.....4.669 508,07

11/2020.....8.846 760,42

12/2020.....3.175 480,89

01/2021..... . 2.317 768,08

02/2021.....1.297 860,25

03/2021..... .2.816 155,52

04/2021.....4.415 058,41

05/2021.....2.177 527,32

15.**koordinace s VKM a SVAS** ,předáno staveniště ,práce budou pro VKM provádět VPK Suchý

77.připojení **NN K ČS 1-6 na p.Šnobla** 606816218

85.TDI předal investorovi výpočet ideálních oprav místních komunikací oproti plánované opravě v PD-proběhla schůzka s dod.(sub.dod.)oprav komunikací a do 26.3.2021 navrhne a vč.odhadu ceny opravy pro místní komunikace,do 31.3.investor a TDI rozhodnou o opravách místních komunikací v části Zbečno-investor rozhodl opravy místních komunikací dle odsouhlaseného návrhu ,plochy ,které budou nad rámec rozpočtu,obec uhradí formou víceprací zhotovitelovi

Požadavek starosty-posoudit možnost provedení stoky A3-Rafanda až nahoru na točnu(důvod jízda fekálního vozu)-**na žádost investora pozastaveno z důvodu realizace vodovodu (nutný postup- projekt,stav.povolení,výběr zhotovitele ,následná realizace-odhad 2022)**

89.předány revizní zprávy ČS stanic 1-6 k přihlašení k odběre el

90.přípojné místa na výtlaku T-zadní část.čp.105 ano,čp.104 se rozhodne na základě zjištěných geologických poměrů(TDI přítomen u schůzky maj.čp.104,kde bylo vysvětlena možná komplikace ,se závěrem-pokud to geologické podmínky dovolí ,bude protažena přípojka až k č.p.104(celý tento zadní trakt se bude dle podmínek budovat, tak,aby byl funkční a odpovídal standartům s výjimkou,nebude možno připoložit vodovod,ten musí jit v samostatném výkopu(povolení a provedení schvaluje VKM Kladno)

TDI nepovoluje pokračování k nemovitosti p.S.č.p.104 z důvodu:

Komunikace v těchto místech je provedena z bet.směsi s armaturní sítí provázanou s opěrnou zdí,při porušení v celé délce plánovaného výkopu dojde k přerušení železobetonové konstrukce,která zcela jistě staticky spolupůsobí s opěrnou zdí.Při ostřesech může dojít k destrukci opěrné zdi a její zborcení(tato zeď má již nyní velké znaky poruch,dále může dojít k poškození nemovitostí hlavně č.p.105

Pokud bude rozhodnuto a požadováno k pokračování bude zapotřebí statické posouzení a dodatečné práce na zajištění nebo rekonstrukci opěrné zdi proti povodním.

Investor rozhodl o provedení statického posudku opěrné zdi-odhad zpracování nezávislého posudku cca 6měsíců.

91.na schůzce 26.5.2021 bylo rozhodnuto v opravách komunikací,posečkat u stok

Újezd nad Zbečnem-pravděpodobné zahájení výstavby vodovodu v 07/2021

Zbečno-A3(Rafanda)-výstavba vodovodu odhad v 2022

E1(kolem školy)-povrchový žlab kolem školy demontovat a zapustit nový žlab Uprofilu s ochranou mříží

B(náměstí)-úprava spodní části u chodníku,opět zápustný žlab podél chodníku,zaústěn do stávajících vpustí a osazení obrubníku při vjezdové partii kolem lip

D-od mostu kolem staré kovárny,plánovaná přeložka kabelu ČEZem v 07/2021

92.zbytek vyfrézovaného mat.a štěrky na ZS Újezd n/Z zůstanou na neprodaném pozenku cca 100t-místo určí investor

93.investor podepsal smlouvu na obsluhu ČOV-bude zhotovitelem zaškolen

Úkoly z KD č. 38

1.podat žádosti o připojení ČS1-6 na osazení elektroměrů viz.bod.89
Zodpovídá:investor Termín:-běží

Ukoly z KD č.42

1.příprava dokumentace k předání stavby
Zodpovídá:zhotovitel Termín:31.7.2021

2.dořešit a znemožnit vstup do šachet na ČOV(plast.poklopy)
Zodpovídá:zhotovitel Termín:31.7.2021

9.KD-Vodovod Újezd nad Zbečnem-zhotovení přivaděče

Stavební povolení bylo vydáno 24.8.2020

TDI konstatuje ,že práce k dnešnímu dni jsou provedeny dle PD a dodatku ke smlouvě bez zjevných závad a nedodělků.-stavba předána

Investor oznamuje,že vodovodní řád vÚjezdě nad Zbečnem – byla podána žádost k vyhlášenému dot.programu z MZE ,pokud bude kladně vyřízena je předpoklad zahájení léto 2021

Příští KD č. 43 a se bude 7.7.2021 na ZS Zbečno od 9 hodin

Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD

Zapsal: Josef Doksansky9.7.2021